

Příloha smlouvy o dílo –
Závazný časový harmonogram postupu prací PC Milejovice

Postup prací:

Týden	Měsíc	Datum	
44.	11/2016	07.11.2016	Předání staveniště,
44-48.	11/2016	07.11.2016– 30.11.2016	Zahájení prací, geodetické vytyčení stavby, přípravné práce, kácení, zahájení zemních prací.
48.-13.	12/2016 – 03/2017	01.12.2016 31.3. 2017	Technologická přestávka
13. –30.	04/2017- 07/2017	01.04.2017- 28.07.2017	Zemní práce, odstranění podkladů, příprava zemní pláně (vápnění, provedení zkoušek) zřízení stavebních objektů Zřízení podkladních vrstev z kameniva
30.- 35.	07/2017- 08/2017	29.07.2017- 31.08.2017	Pokládka penetračního makadamu a nátěrů
35.- 43.	9/2017- 10/2017	1.09.2017- 27.10.2017	Zřízení krajnic, dokončovací práce, geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného provedení, vyklizení staveniště.
44.	10/2017	30.10.2017- 31.10.2017	Předání stavby

1 uzlový bod. 14.11.2016 – předání vytyčené trasy

2. uzlový bod: 15.06.2017 – předání zemní pláně

3.uzlový bod: 28.07.2017- předání podkladních vrstev z kameniva

Všechny objekty budou prováděny současně.

Ve Volarech, dne 04.10. 2016

Petr Štolka, jednatel firmy