

Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací s finančním plněním

HARMONOGRAM PRACÍ NA AKCI: Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A (5A-K1, 5A-03, 5A-04)

| POSTUP PRACÍ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|---|-------------|---|---|---|-------------|---|-------------|---|--------------|----|----|----|-------------|----|----|
| předání staveniště | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kácení stromů a keřů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| seřazení dříví a ornice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vybourání stávajících povrchů zpevněných ploch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vybourání zábradlí | | | | | | | | | | | | | | | | |
| děmontáž uličních vpustí a příslušenství | | | | | | | | | | | | | | | | |
| děmontáž původního VO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| uložení kabeláže | | | | | | | | | | | | | | | | |
| montáž nových osvětlovacích bodů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| propojení | | | | | | | | | | | | | | | | |
| odvodnění komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nová komunikace | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vodorovné dopravní značení | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kontejnerová stání | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ošetření stávajících stromů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výsadba nových stromů | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zahumusování a založení trávníku | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání stavby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční plnění po měsících | | 2.000.000,- | | | | 1.835.000,- | | 8.759.739,- | | 3.924.088,77 | | | | 1.000.000,- | | |