

**Příloha č.1** - Plán BOZP stavby „Rekonstrukce staré vodárny“ v Nebušicích, Praha 6

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvr. 2, 2018			Čtvr. 3, 2018			Čtvr. 4, 2018			Čtvr. 1, 2019			Čtvr. 2, 2019		
					IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
1	<b>Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích</b>	<b>365 dny</b>	<b>2.5. 18</b>	<b>1.5. 19</b>															
2	předání a převzetí staveniště	0 dny	2.5. 18	2.5. 18															
3	zemní práce a zakládání	100 dny	2.5. 18	9.8. 18															
4	bourací a demontážní práce	100 dny	12.5. 18	19.8. 18															
5	stavební úpravy	170 dny	1.6. 18	17.11. 18															
6	krov a střecha	100 dny	30.8. 18	7.12. 18															
7	hrubé rozvody profesí	100 dny	9.9. 18	17.12. 18															
8	fasádní výplně	50 dny	8.11. 18	27.12. 18															
9	úpravy povrchů	80 dny	29.10. 18	16.1. 19															
10	podlahy	80 dny	28.11. 18	15.2. 19															
11	truhlářské a zámečnické výrobky	80 dny	12.1. 19	1.4. 19															
12	kompletace	80 dny	1.2. 19	21.4. 19															
13	dokončovací práce	50 dny	13.3. 19	1.5. 19															
14	předání díla	0 dny	1.5. 19	1.5. 19															