

Harmonogram prací	Týden																																									
	21							22					23				24				25				26																	
Popis prací	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	1.7
Sonda, převzetí stavby a instalace DIO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frézování živičného krytu 5cm v obci. Za provozu, řízení dopravy.Odvoz na skládku.																																										
Výšková úprava 2 uličních vpustí a příprava před pokládkou																																										
Postřik živičný spojovací 0,7kg/m2																																										
Asfaltový beton ACO 11 50/70 tl. 50mm (včetně asfaltové zálivky)																																										
Kontrolní zkoušky, zaměření																																										
Technologická přestávka před aplikací VDZ																																										
VDZ - zastávka MHD, přechody,vodící čáry atd.																																										
Předání stavby																																										
Uzavření komunikace 4. až 8. června																																										

Položky jsou převzaté z výkazu výměr zpracovaný p. Neubaerovou S., SK-Projekt Ostrov.

21. května - Zahájení prací

29. června - Ukončení prací