

## HARMONOGRAM PRACÍ - IZ "KS Ústí nad Labem - oprava obvodového pláště budovy KS v Ústí nad Labem"

ČINNOST	PROSTOR	ODHADOVANÝ TERMÍN (DNY)	SUM A	ANO	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM UKONČENÍ	POZNÁMKA
podpis smlouvy o dílo - realizace akce			177			10.5.2018	
předání staveniště zhotoviteli		14			10.5.2018	24.5.2018	
zahájení prací		3			24.5.2018	27.5.2018	
zajištění dodávky materiálu na opláštění		60			27.5.2018	26.7.2018	
zahájení výstavby instalace lešení		10			26.7.2018	5.8.2018	
provádění prací z lešení		90			5.8.2018	3.11.2018	
předání díla		1	1		3.11.2018	4.11.2018	
odstranění zařízení staveniště		2	2		4.11.2018	6.11.2018	
<b>CELKEM POČET DNŮ REALIZACE (odhad)</b>		<b>180</b>		<b>DNŮ</b>			
		<b>6,00</b>		<b>MĚSÍCŮ</b>			

