

FINANČNÍ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PRACÍ

STAVBA: Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov II. etapa. Stavba 10. Technická a dopravní infrastruktura uvnitř PZ 1. část
 ZHOTOVITEL: Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov


Objekt	Název objektu	ROK 2011													
		MĚSÍC	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD							
SO 121	Příprava území			2 869											
SO 221	Vodovod přívod	1 960													
SO 222	Vodovod okruh	15 023													
SO 223	Vodovod propoj I			1 678											
SO 224	Vodovod východ				588										
SO 321	Kanalizace dešťová I			3 320		3 313									
SO 322	Kanalizace dešťová A2			2 744		2 744									
SO 323	Kanalizace splašková B1			3 900		3 900									
SO 324	Kanalizace splašková B1 - 1					1 085									
SO 325	Kanalizace splašková B2	4 823													
SO 326	Odvodňovací příkop														
SO 421	Plynovod přívod		969												
SO 422	Plynovod okruh	6 759													
SO 423	Plynovod propoj I			1 061											
SO 424	Plynovod východ			309											
SO 521	Veřejné osvětlení východ														
SO 522	Veřejné osvětlení propoj I														
SO 523	Veřejné osvětlení jih - východ														
SO 621	Horkovod přívod k PZ			3 940		3 945									
SO 725	Stezka pro cyklisty a chodce					2 005									
SO 726	Chodník														
SO 727	Zastávka, nástupiště														
SO 821	Sadové úpravy														
	Ostatní náklady	1 115	935												1 165
	Součet v tisících bez DPH	30 649	18 012	15 427	17 927	16 391	2 874	101 280							
	Celkem														

Termín zahájení prací - 01.06.2011

Dílčí termín prací - 30.07.2011

Termín ukončení prací - 30.11.2011

Celková doba realizace - 183 kalendářních dnů



Ing. Josef Štafa