

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 3, 2018					Čtvrt. 4, 2018			Čtvrt. 1, 2019			Čtvrt. 2, 2019		
					V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	
1																		
2	Pivovar	365 dny	21.5. 18	20.5. 19														
3	Bourací práce, demontáže, zajištění stability obje	61 dny	21.5. 18	20.7. 18														
4	Základové konstrukce	61 dny	18.6. 18	17.8. 18														
5	Sanace, hydroizolace a hrubé podlahy 1.PP	47 dny	13.8. 18	28.9. 18														
6	Bourání, sanace krovu, nový krov	47 dny	13.8. 18	28.9. 18														
7	Nová střešní skladba, klempířské prvky	99 dny	1.10. 18	7.1. 19														
8	Hrubé podlahy	68 dny	17.9. 18	23.11. 18														
9	Rozvody instalací (elektro, ZTI, VZT, MaR...)	253 dny	10.9. 18	20.5. 19														
10	Vnitřní příčky (zdivo, SDK)	82 dny	1.10. 18	21.12. 18														
11	Vnější výplně	47 dny	10.9. 18	26.10. 18														
12	Omítky	117 dny	15.10. 18	8.2. 19														
13	Prosklené stěny, vnitřní dveře, zámečnické a truhlářské prvky	108 dny	23.1. 19	10.5. 19														
14	Finální povrchové úpravy a nášlapné vrstvy (obklady, dlažby, lina, malby...)	118 dny	23.1. 19	20.5. 19														
15	Fasáda a klempířské práce	207 dny	16.10. 18	10.5. 19														
16	Komunikace	118 dny	23.1. 19	20.5. 19														
17																		
18	Dokončení 1.PP západního křídla pro budoucí technologii pivovaru do	0 dny	20.11. 18	20.11. 18														