

Harmonogram prováděných prací

Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek - Město Písek - příloha SOD

Stavební objekt / soupis prací	datum realizace	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018
Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek - Město Písek	15.9.2017-30.1.2018						
Objekt: SO 101 - 1 Pol - SO 101 Komunikace	15.9.2017-31.1.2018						
1 - Zemní práce	15.9.2017-14.10.2017						
2 - Základy a zvláštní zakládání	27.9.2017-3.11.2017						
5 - Komunikace	15.10.2017-17.11.2017						
91 - Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací	15.9.2017-25.9.2017						
97 - Prorážení otvorů	15.9.2017-20.9.2017						
99 - Staveništní přesun hmot	15.9.2017-20.9.2017						
HSV - Práce a dodávky HSV	15.9.2017-3.11.2017						
VRN - Ostatní náklady	15.9.2017-30.1.2018						
Objekt: SO 102 - 1 Pol - SO 102 Přístřešek	18.9.2017-8.12.2017						
1 - Zemní práce	18.9.2017-23.10.2017						
2 - Základy a zvláštní zakládání	28.9.2017-29.10.2017						
4 - Vodorovné konstrukce	3.10.2017-23.10.2017						
61 - Upravy povrchů vnitřní	3.10.2017-29.10.2017						
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	3.10.2017-4.11.2017						
711 - Izolace proti vodě	12.10.2017-9.11.2017						
764 - Konstrukce klempířské	13.11.2017-8.12.2017						
767 - Konstrukce zámečnické	22.10.2017-23.11.2017						
783 - Nátěry	13.11.2017-4.12.2017						
94 - Lešení a stavební výtahy	17.10.2017-14.11.2017						
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	13.11.2017-6.12.2017						
99 - Staveništní přesun hmot	18.9.2017-6.12.2017						
HSV - Práce a dodávky HSV	12.10.2017-26.11.2017						
PSV - Práce a dodávky PSV	13.11.2017-3.12.2017						
VRN - Ostatní náklady	28.9.2017-7.12.2017						
Objekt: SO 103 - 1 Pol - SO 103 Zdravotechnika	2.10.2017-17.11.2017						
1 - Zemní práce	8.10.2017-27.10.2017						
2 - Základy a zvláštní zakládání	12.10.2017-3.11.2017						
8 - Trubní vedení	20.10.2017-10.11.2017						
99 - Staveništní přesun hmot	6.10.2017-17.11.2017						
VRN - Ostatní náklady	2.10.2017-17.11.2017						
Objekt: SO 103 - 2 Pol - SO 103 Zdravotechnika	16.10.2017-3.11.2017						
1 - Zemní práce	16.10.2017-19.10.2017						
8 - Trubní vedení	18.10.2017-22.10.2017						
VRN - Ostatní náklady	16.10.2017-3.11.2017						
SO 103 - 3 Pol - SO 103 Zdravotechnika	9.10.2017-3.11.2017						
1 - Zemní práce	10.10.2017-21.10.2017						
8 - Trubní vedení	11.10.2017-21.10.2017						
VRN - Ostatní náklady	9.10.2017-3.11.2017						

