

Přechod parovodu na horkovod - Písek

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026
				p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2	p1	p2
1	Uzavření SoD	17.04. 18	17.04. 18		17.04.															
2	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.1	01.05. 18	01.05. 18		01.05.															
3	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.3	01.05. 18	01.05. 18		01.05.															
4	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 1.2	28.02. 19	28.02. 19				28.02.													
5	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 2	28.02. 19	28.02. 19				28.02.													
6	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 3.1	28.02. 20	28.02. 20					28.02.												
7	Předání schválené PD pro provádění stavby - etapa 3.2	28.02. 20	28.02. 20					28.02.												
8	Předání ostatní dokumentace - etapa 1.1	01.05. 18	01.05. 18		01.05.															
9	Předání ostatní dokumentace - etapa 1.3	01.05. 18	01.05. 18		01.05.															
10	Předání ostatní dokumentace - etapa 1.2	28.02. 19	28.02. 19				28.02.													
11	Předání ostatní dokumentace - etapa 2	28.02. 19	28.02. 19				28.02.													
12	Předání ostatní dokumentace - etapa 3.1	28.02. 20	28.02. 20					28.02.												
13	Předání ostatní dokumentace - etapa 3.2	28.02. 20	28.02. 20					28.02.												
14	Předání staveniště - etapa 1.1	02.05. 18	02.05. 18		02.05.															
15	Předání staveniště - etapa 1.3	02.05. 18	02.05. 18		02.05.															
16	Předání staveniště - etapa 1.2	01.03. 19	01.03. 19				01.03.													
17	Předání staveniště - etapa 2	01.03. 19	01.03. 19				01.03.													
18	Předání staveniště - etapa 3.1	02.03. 20	02.03. 20					02.03.												
19	Předání staveniště - etapa 3.2	02.03. 20	02.03. 20					02.03.												
20	školení personálu - etapa 1.1	17.08. 18	17.08. 18			17.08.														
21	školení personálu - etapa 1.3	17.08. 18	17.08. 18			17.08.														
22	školení personálu - etapa 1.2	17.08. 19	17.08. 19					17.08.												
23	školení personálu - etapa 2	17.08. 19	17.08. 19					17.08.												
24	školení personálu - etapa 3	13.08. 20	13.08. 20						13.08.											
25	uvedení do provozu - etapa 1.1	31.08. 18	31.08. 18		31.08.															
26	uvedení do provozu - etapa 1.3	31.08. 18	31.08. 18		31.08.															
27	uvedení do provozu - etapa 1.2	31.08. 19	31.08. 19					31.08.												
28	uvedení do provozu - etapa 2	31.08. 19	31.08. 19					31.08.												
29	uvedení do provozu - etapa 3	27.08. 20	27.08. 20						27.08.											
30	Ověřovací provoz dílčí etapy 1.1 a 1.3	03.09. 18	30.10. 18			30.10.														
31	Ověřovací provoz dílčí etapy 1.2	02.09. 19	30.10. 19					30.10.												
32	Ověřovací provoz dílčí etapy 2	02.09. 19	30.10. 19					30.10.												
33	Ověřovací provoz dílčí etapy 3	28.08. 20	26.10. 20						26.10.											
34	Předběžné převzetí dílčí etapy 1.1 díla	31.10. 18	31.10. 18			31.10.														
35	Předběžné převzetí dílčí etapy 1.3 díla	31.10. 18	31.10. 18			31.10.														
36	Předběžné převzetí dílčí etapy 1.2 díla	31.10. 19	31.10. 19					31.10.												
37	Předběžné převzetí dílčí etapy 2 díla	31.10. 19	31.10. 19					31.10.												
38	Předběžné převzetí dílčí etapy 3.1 díla	27.10. 20	27.10. 20						27.10.											
39	Předběžné převzetí dílčí etapy 3.2 díla	27.10. 20	27.10. 20						27.10.											
40	Konečné převzetí dílčí etapy 1.1 díla	31.10. 23	31.10. 23												31.10.					
41	Konečné převzetí dílčí etapy 1.3 díla	31.10. 23	31.10. 23												31.10.					
42	Konečné převzetí dílčí etapy 1.2 díla	31.10. 24	31.10. 24														31.10.			
43	Konečné převzetí dílčí etapy 2 díla	31.10. 24	31.10. 24														31.10.			
44	Konečné převzetí dílčí etapy 3.1 díla	27.10. 25	27.10. 25																27.10.	
45	Konečné převzetí dílčí etapy 3.2 díla	27.10. 25	27.10. 25																27.10.	
46	Termín přerušení dodávek teplé vody - bude upřesněno po odsouhlasení RPD Objednatelem. Budou dodrženy podmínky dle odstavce 22.6 Návrhu SoD	17.04. 18	17.04. 18		17.04.															
47																				
48	Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu smlouvy	17.04. 18	17.04. 18		17.04.															

Projekt: HRM
Datum: 16.04. 18

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín

Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník