

škola

Faktura: 1180100016

daňový doklad

Strana číslo: 1
IČ odběratele: 60460865
DIČ odběratele:

Z & D stavební společnost spol. s r.o.

K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 45244618, DIČ: CZ45244618

Tel : 286852267

Fax:

E-mail: zd@zd.cz

Web:

Společnost je zapsána v OR u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl C vložka 6441

Bankovní účet: 348543081 / 0100
Variabilní symbol: 1180100016
Konstatní symbol:
Banka: Komerční banka, a.s.
IBAN: CZ76 0100 0000 0003 4854 3081
SWIFT (BIC):

Základní škola a Mateřská škola Praha - Vinoř

Prachovická 340

19017 Praha-Vinoř

Datum vystavení: 22.5.2018
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.5.2018
Datum splatnosti: 5.6.2018
Způsob úhrady: bankovním příkazem

Kód produktu	Popis produktu	Množství MJ	Cena MJ	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	Stavební práce 21%	1,00 ks	248.784,00		21 %	248.784,00
	Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na základě objednávky ze dne 9.4.2018.					

DPH za fakturu	Základ	DPH
Osvobozená plnění	0,00	
Snížená sazba (15%)	0,00	0,00
Základní sazba (21%)	248.784,00	52.244,64
Netýká se DPH	0,00	
Celkem	248.784,00	52.244,64

Celkem bez DPH	CZK	248.784,00
Celkem DPH	CZK	52.244,64
Celkem	CZK	301.028,64

K úhradě CZK 301.028,64

Vystavil:
Dagmar Prokešová

Podpis:

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Praha - Vnoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
IČO 604 608 65

23.5.2018

**Základní škola
PRACHOVICKÁ 340, 190 17 PRAHA – VINOŘ**

evakuační rozhlas - soupis provedených prací = předávací protokol

Rozvody pro evakuační rozhlas	Počet	jedn	jedn á	Montáž	Celková cena
Kabel CXKH 3x1,5	150	ks	35,00	0,00	5250,00
lišta kovová	8	m	180,00	0,00	1440,00
doprava	1	kpl	1900,00	0,00	1900,00
podružný materiál	1	kpl	2000	0,00	2000,00
montáž	1	kpl	0	18000,00	18000,00
mezisoučet 1. bez DPH					28590,00

Dodávka a oživení systému ER	Počet	jedn	jedn á	Montáž	Celková cena
EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i v případě selhání řídicího procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 2kanálovém režimu možnost současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z požárního mikrofonu do různých zón, konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny	1	ks	49850,00	2500,00	52350,00
EN reproduktor nástěnný odbočky,6W	9	ks	1400,00	250,00	14850,00
Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 65Ah	2	ks	7420,00	195,00	15230,00
Mikrofonní stanice pro informační hlášení,	1	ks	13387,50	285,00	13672,50
Rozvodný panel 19"	1	ks	1523,00	135,00	1658,00
Vstupní modul TOA VP	1	ks	980,00	135,00	1115,00
Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny	1	ks	16500,00	1050,00	17550,00
EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x240W,záložní zesilovač.	1	ks	17062,50	588,00	17650,50
EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů	1	ks	43250,00	588,00	43838,00
Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW,	1	ks	0,00	17450,00	17450,00
Provozní kniha ER	1	ks	650,00	0,00	650,00

EL3

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

Pomocný materiál ,propojovací kabely atd.

instalace a oživení systému

zaškolení

doprava


1	kpl	0,00	6500,00	6500,00
1	kpl	3980,00	0,00	3980,00
1	kpl	0	9700,00	9700,00
1	kpl	0	1000,00	1000,00
1	kpl	3000,00	0,00	3000,00

mezisoučet 2. bez DPH

220194

CELKEM bez DPH

248 784,00 Kč


Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA – VINOŘ

Prachovická 340, 190 17 Praha –Vinoř

tel.: 286 028 240, email: zsvinor@volny.cz, www.zsvinor.cz



Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
ul. K Rybníčku č. 13
190 15 Praha 9 – Satalice

Ve Vinoři dne 09.04.2018

Dobrý den,

na základě Vaší cenové nabídky si dovoluujeme objednat rozhlas do budovy naší školy na adrese Prachovická 340, Praha – Vinoř.

Děkujeme

Za Základní školu a Mateřskou školu Praha – Vinoř

M. Sykora
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
a Mateřská škola Praha – Vinoř
190 17, Prachovická ul. 340
Tel. 286 028 240
IČ: 602 687 100
Martin Sykora, zástupce ředitele

[Signature]
Z & D stav. spol. s r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618

**Základní škola
PRACHOVICKÁ 340, 190 17 PRAHA – VINOŘ**

evakuační rozhlas - cenová nabídka

Rozvody pro evakuační rozhlas	Počet	jedn	jedn á	Montáž	Celková cena
Kabel CXXH 3x1,5	150	ks	35,00	0,00	5250,00
lišta kovová	8	m	180,00	0,00	1440,00
doprava	1	kpl	1900,00	0,00	1900,00
podružný materiál	1	kpl	2000	0,00	2000,00
montáž	1	kpl	0	18000,00	18000,00
CELKEM bez DPH					28590,00

Dodávka a oživení systému ER	Počet	jedn	jedn á	Montáž	Celková cena
EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka 240W, 6 zón s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, dohled nad všemi komponenty systému s indikací závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i v případě selhání řídicího procesoru díky funkci "CPU-OFF", ve 2kanálovém režimu možnost současného přehrávání evakuační zprávy z paměti a živého hlášení z požárního mikrofonu do různých zón, konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s volitelnou lokalizací menu do češtiny	1	ks	51250,00	2500,00	53750,00
EN reproduktor nástěnný odbočky 6W	9	ks	1400,00	250,00	14850,00
Bezúdržbový ventilém řízený olověný akumulátor 12V / 65Ah	2	ks	7420,00	195,00	15230,00
Mikrofonní stanice pro informační hlášení,	1	ks	13387,50	285,00	13672,50
Rozvodný panel 19"	1	ks	1523,00	135,00	1658,00
Vstupní modul TOA VP	1	ks	980,00	135,00	1115,00
Uzamykatelný 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny	1	ks	17800,00	1050,00	18850,00
EN54-16 certifikovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů 1x240W, záložní zesilovač.	1	ks	17062,50	588,00	17650,50
EN54-4 certifikovaný systémový manager napájení a nabíječ akumulátorů	1	ks	43250,00	588,00	43838,00
Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW,	1	ks	0,00	17450,00	17450,00
Provozní kniha ER	1	ks	650,00	0,00	650,00

EL3

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý sinusový testovací signál o frekvenci na spodním okraji řečového pásma - např. cca 300Hz. Měření univerzálními multimetry určenými pro měření činného odporu nebo impedance na frekvenci 50/60Hz poskytuje irelevantní hodnoty a proto není přípustné.

Pomocný materiál ,propojovací kabely atd.

instalace a oživení systému

zaškolení

doprava

1	kpl	0,00	6500,00	6500,00
1	kpl	3980,00	0,00	3980,00
1	kpl	0	9700,00	9700,00
1	kpl	0	1000,00	1000,00
1	kpl	3000,00	0,00	3000,00

CELKEM bez DPH

222894

CELKEM bez DPH

251484