

Město Kopřivnice

Odbor rozvoje města

Mgr. Jiří Štěpán

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

Žádost o prodloužení termínu dostavby zakázky „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“.

Vážený pane magistře,

dovolujeme si vás tímto požádat o prodloužení termínu dostavby zakázky „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“, kterou pro vás, jakožto zhotovitel, momentálně realizujeme.

Důvodem posunu termínu je zejména zdržení v souvislosti s prováděním základů a základové desky, kdy po zjištění, že základy, které měly být zachovány jsou uloženy v hloubce 30cm pod úrovní terénu, bylo po konzultaci s projektantem rozhodnuto, že tyto základy nejsou vhodné pro další použití. Z těchto důvodů byly veškeré stávající základy včetně základové desky odstraněny a byly provedeny základy nové založené v nezámrazné hloubce 90cm pod úrovní budoucího terénu.

Druhým důvodem je průběh počasí v měsíci leden – únor, ve kterých byly venkovní teploty hluboko pod úrovní mrazu. V některých dnech až -18°C. Tyto nízké teploty znemožnily postup stavebních prací zejména pak betonáží, výkopových prací a izolačních prací.


V neposlední řadě došlo také k mírné úpravě dispozice řešení vnitřního prostoru zejména pak v místnosti 101, 102 a 120. Bude nutno také koordinovat postup prací v souvislosti s provedením nového ovládacího zavlažování, instalací internetového připojení, EZS a kamerového systému. Při zpracování nabídky, resp. stanovení doby provedení díla, jsme nemohli předpokládat souběh prací jiných zhotovitelů na staveništi. Jedná se totiž o práce, které byly objednavatelem sjednány dodatečně až v průběhu provádění díla.

Na základě výše uvedených důvodů si vás dovolujeme požádat o prodloužení termínu dostavby o 30 kalendářních dnů.

Původní termín dokončení díla je stanoven na **25.5.2018**

Nový termín dokončení díla navrhuje na **24.6.2018**

S úctou



SEVEROMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Štefánikova 573 • 742 42 Senov u Nového Jičína
DIČ: CZ47153849 • TEL., FAX 536 701 301

2

Ing. Miroslav Hruška

ředitel společnosti

Příloha:

1. Posoupnost stavebních prací ve dnech
2. Fotodokumentace

Příloha č. 1

Posloupnost stavebních prací:

- Bourání stávajících základů, které měly být zachovány včetně odvozu a likvidace sutě - 2 dny
- Provedení výkopových prací, betonování nových základů a provedení štěrkového podsypu pod novou základovou desku – 5 dnů
- Přerušení stavby z důvodu technologické kázně vůči mrazivému počasí, které znemožnilo provedení stavebních prací
 1. 1.12.2017 – 3.12.2017 – mrznoucí déšť se sněhem, T = -7°C 3dny
 2. 14.12.2017 – husté sněžení, T = -6°C 1 den
 3. 8.1.2018 – mráz, T= -7°C 1 den
 4. 2.2.2018 – 5.2.2018, sníh s deštěm, T = -6°C 3 dny
 5. 18.2.2018 – 5.3.2018, silný mráz ,T= až -15°C 16 dnů
- Vynucené dispoziční úpravy a součinnost s jinými zhotoviteli na staveništi - 4 dny

Příloha č.2

Foto 1, 2 – nízká hloubka stávajícího založení



Foto 3 – odstranění stávající základové desky



Foto 4 – nový betonový základ

Foto 5, 6 – nové základové pásy



Foto 7 – Betonáž základové desky

