

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Oprava tratového úseku Lysá n. L. (mimo) - Kostomlaty	199 dny	31.05. 18	15.12. 18
2	zahájení stavby		31.05. 18	
3	přípravné práce	1 den	31.05. 18	31.05. 18
4	45N výjuka TTK Kostomlaty - Lysá	45 dny	01.06. 18	15.07. 18
5	demontáž nástupištních desek v zast. Stratov a zast. Ostrá, výměna pražců, demontáž kolejového roštu výměna kolejového lože a montáž kolejového roštu v úsecích 200m před a za přejezdem P3606, strojní čištění, výměna kolejnič a upevnění, P3607, P3608, P3609	45 dny	01.06. 18	15.07. 18
6	31N výjuka litchá skupina lyseckého zhlaví žst. Kostomlaty	31 dny	15.06. 18	15.07. 18
7	výměna výh.č. 11,12,14,16,17, doplnění štiěrku, svary, GPK, BK	31 dny	15.06. 18	15.07. 18
8	technologická přestávka	22 dny	16.07. 18	06.08. 18
9	45N výjuka ZTK Kostomlaty - Lysá	45 dny	07.08. 18	20.09. 18
10	demontáž nástupištních desek v zast. Stratov a zast. Ostrá, výměna pražců, demontáž kolejového roštu výměna kolejového lože a montáž kolejového roštu v úsecích 200m před a za přejezdem P3606, strojní čištění, výměna kolejnič a upevnění, P3607, P3608, P3609	45 dny	07.08. 18	20.09. 18
11	30N výjuka sudá skupina lyseckého zhlaví žst. Kostomlaty	30 dny	07.08. 18	05.09. 18
12	výměna výh.č. 13,15,18, doplnění štiěrku, svary, GPK, BK	30 dny	07.08. 18	05.09. 18
13	dokončovací práce	40 dny	21.09. 18	30.10. 18
14	ukončení prací			30.10. 18
15	odezdání DSPS			15.11. 18
16	dokončení stavby			15.12. 18

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **66729**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 26d377b0-7efe-4ab3-b239-41d10874a506

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.05.2018 16:15:01**



c1abb779-74c3-4695-8ad9-b95a4735a75b