

Příloha č. 6 k SOD		C5KF821V		Objednatel:		Kroměřížská nemocnice a.s.	
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:		Havlíčková 660/69, Kroměříž	
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka		
		Objednatel	Zhotovitel				
1	Podpis smluvy o dílo	x	x	04.05.18			
2	Předložení dispozičních výkresů		x	04.05.18			
3	Předání a převzetí staveniště	x	x	23.07.18			
4	Zahájení demontáže původního výtahu		x	23.07.18			
5	Zahájení montáže nového výtahu		x	30.07.18			
6	Dokončení montáže nového výtahu		x	27.08.18			
7	Oživení a zkouška v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011		x	30.08.18			
8	Předání a převzetí díla	x	x	31.08.18			
9	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD			

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 4.5.2018, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.