

Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

O333. Oprava TV Praha Malešice - Vršovice

Datum: 14.5.2018

Předpokládaný začátek / konec výluky: září-říjen 2018

Lokalita: Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice

Předpokládaná doba výluky: denní

Den/č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
21. - 23. 9. 2018	Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice		8:00	16:00	8:00								
21. - 23. 9. 2018/3	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
21. - 23. 9. 2018/3	Dokončení základů TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
21. - 23. 9. 2018/3	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
28.9. - 5.10.2018	Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice		8:00	16:00	8:00								
28.9. - 5.10.2018/11	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
28.9. - 5.10.2018/11	Montáž stožárů a bran TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
28.9. - 5.10.2018/11	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
6.10.2018	Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice, sudá sk.		8:00	16:00	8:00								
6.10.2018/12	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
6.10.2018/12	Montáž ZOK	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
6.10.2018/12	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
7. - 9.10.2018	Malešice - Hostivař		8:00	16:00	8:00								
7. - 9.10.2018/15	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
7. - 9.10.2018/15	Montáž SIK + převěšení TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
7. - 9.10.2018/15	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
10. - 12.10.2018	Malešice - Vršovice 1.TK		8:00	16:00	8:00								
12. - 14.10.2018/18	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
12. - 14.10.2018/18	Montáž SIK + převěšení TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
12. - 14.10.2018/18	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
13. - 15.10.2018	Malešice - Vršovice 2.TK		8:00	16:00	8:00								
13. - 15.10.2018/21	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
13. - 15.10.2018/21	Montáž SIK + převěšení TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
13. - 15.10.2018/21	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								

Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

O333. Oprava TV Praha Malešice - Vršovice

Datum: 14.5.2018

Předpokládaný začátek / konec výluky: září-říjen 2018

Lokalita: Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice

Předpokládaná doba výluky: denní

Den/č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
16. - 17.10.2018	Malešice - Hostivař		8:00	16:00	8:00								
16. - 17.10.2018/23	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
16. - 17.10.2018/23	Montáž věšáků a regulace TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
16. - 17.10.2018/23	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
18. - 19.10.2018	Malešice - Vršovice 1.TK		8:00	16:00	8:00								
18. - 19.10.2018/25	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
18. - 19.10.2018/25	Montáž věšáků a regulace TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
18. - 19.10.2018/25	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
20. - 21.10.2018	Malešice - Vršovice 2.TK		8:00	16:00	8:00								
20. - 21.10.2018/27	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
20. - 21.10.2018/27	Montáž věšáků a regulace TV	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
20. - 21.10.2018/27	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								
22. - 31.10.2018	Malešice-Hostivař, Malešice-Vršovice		8:00	16:00	8:00								
22. - 31.10.2018/37	Vypnutí trakčního vedení	kpl	8:00	8:15	0:15								
22. - 31.10.2018/37	Demontáž řetězovek, bran a směrových lan	kpl	8:15	15:45	7:30	montážní souprava TV							
22. - 31.10.2018/37	Zapnutí proudu	kpl	15:45	16:00	0:15								