

Konzervace ČOV - Jih - Letiště Praha a.s.

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	2018																										
								V 23	V 30	V 07	V 14	V 21	VI 28	VI 04	VI 11	VI 18	VI 25	VII 02	VII 09	VII 16	VII 23	VIII 30	VIII 06	VIII 13	VIII 20	VIII 27	IX 03	IX 10	IX 17	IX 24	X 01	X 08	X 15	X 22
1			131 dny	01.06. 18	30.11. 18			[Bar chart showing project duration from June to November 2018]																										
2								[Bar chart showing task duration]																										
3								[Bar chart showing task duration]																										
4								[Bar chart showing task duration]																										
5		Zařízení staveniště a zhotovení staveništní komunikace	5 dny	31.05. 18	06.06. 18			[Bar chart showing task duration]																										
6		Zprovoznění jeřábů	4 dny	04.06. 18	07.06. 18			[Bar chart showing task duration]																										
7		Nová žebet. opěrná stěna u komunikace	5 dny	11.06. 18	15.06. 18			[Bar chart showing task duration]																										
8		Zabetonování mezery mezi NRN a pažící stěnou	8 dny	18.06. 18	27.06. 18			[Bar chart showing task duration]																										
9		Ztužující trámy po obvodu	27 dny	20.07. 18	27.08. 18			[Bar chart showing task duration]																										
10		Montáž lešení vnitřní roh ST2 - ST4	4 dny	22.06. 18	27.06. 18			[Bar chart showing task duration]																										
11		Montáž lešení vnitřní roh ST2 - ST3	5 dny	27.06. 18	03.07. 18			[Bar chart showing task duration]																										
12		Montáž lešení vnitřní roh ST1 - ST3	4 dny	06.07. 18	11.07. 18			[Bar chart showing task duration]																										
13		Montáž lešení vnitřní roh ST1 - ST4	5 dny	24.07. 18	30.07. 18			[Bar chart showing task duration]																										
14		Montáž lešení vnější stěna ST3	3 dny	03.07. 18	05.07. 18			[Bar chart showing task duration]																										
15		Montáž lešení stěn ST5	6 dny	22.08. 18	29.08. 18			[Bar chart showing task duration]																										
16		Montáž lešení stěn ST6	5 dny	10.09. 18	14.09. 18			[Bar chart showing task duration]																										
17		Svislé vnější konstrukce (bednění, beton) roh ST2 - ST4	7 dny	27.06. 18	05.07. 18	10		[Bar chart showing task duration]																										
18		Svislé vnější konstrukce (armatura, bednění, beton) roh ST2 - ST3	9 dny	06.07. 18	18.07. 18	11		[Bar chart showing task duration]																										
19		Svislé vnější konstrukce (armatura, bednění, beton) roh ST1 - ST3	19 dny	12.07. 18	07.08. 18	12		[Bar chart showing task duration]																										
20		Svislé vnější konstrukce (armatura, bednění, beton) roh ST1 - ST4	13 dny	31.07. 18	16.08. 18	13		[Bar chart showing task duration]																										
21		Svislé vnější konstrukce (armatura, bednění, beton) stěny ST5	18 dny	30.08. 18	24.09. 18	15		[Bar chart showing task duration]																										
22		Svislé vnější konstrukce (armatura, bednění, beton) stěny ST6 - 5ks	17 dny	18.09. 18	10.10. 18	16		[Bar chart showing task duration]																										
23		Fabion stěn ST1 - ST3 obvod (armatura, bednění, beton)	11 dny	28.09. 18	12.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
24		Deska D3 (armatura, bednění, beton)	7 dny	25.09. 18	03.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
25		Stěna ST11 svislé konstrukce (armatura, bednění, beton)	8 dny	04.10. 18	15.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
26		Ztužující trámy vnitřní	15 dny	10.10. 18	30.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
27		Objekt čerpací stanice	20 dny	23.08. 18	19.09. 18			[Bar chart showing task duration]																										
28		Demontáž jeřábu	2 dny	29.10. 18	30.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
29		Dokončení stěny u čerpací stanice - zbývající ST6 - 1ks	8 dny	31.10. 18	09.11. 18			[Bar chart showing task duration]																										
30		Provedení zkoušky vodotěsnosti NRN	14 dny	12.11. 18	29.11. 18	25;34;29		[Bar chart showing task duration]																										
31		Práce na objektu SO 302 Mec	2 dny	18.09. 18	19.09. 18			[Bar chart showing task duration]																										
32		Úprava kolem čerpací studny	10 dny	20.09. 18	03.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
33		Práce na objektu SO 305 Kanál pod provozním objektem	9 dny	02.10. 18	12.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
34		Práce na objektu SO 307 Přel.	4 dny	15.10. 18	18.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
35		Práce na objektu SO 320 TKS	9 dny	19.10. 18	31.10. 18			[Bar chart showing task duration]																										
36		Práce na objektu SO 700	6 dny	30.10. 18	06.11. 18			[Bar chart showing task duration]																										
37		Likvidace staveniště	3 dny	28.11. 18	30.11. 18			[Bar chart showing task duration]																										

Projekt: 180518_HMG_COV_LPa Datum: 18.05. 18	Úkol	[Blue bar]	Souhrn projektu	[Grey bar]	Ruční úkol	[Light blue bar]	Pouze zahájení	[Dark blue bar]	Pouze s datem dokončení	[Grey bar]	Konečný termín	[Green arrow]
	Rozdělení	[Dotted bar]	Neaktivní úkol	[White bar]	Pouze s dobou trvání	[Light blue bar]	Vnější úkoly	[Grey bar]	Průběh	[Grey bar]	Průběh ručně zadaného úkolu	[Blue arrow]
	Milník	[Diamond]	Neaktivní milník	[Diamond]	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	[Light blue bar]	Vnější milník	[Grey bar]	[Grey bar]	[Grey bar]	[Grey bar]	[Blue arrow]
	Souhrnný	[Thick blue bar]	Neaktivní souhrn	[Thick grey bar]	Ruční souhrn	[Thick light blue bar]	[Thick dark blue bar]	[Thick grey bar]	[Thick grey bar]	[Thick grey bar]	[Thick grey bar]	[Thick blue arrow]