

"Zvýšení kapacity tr.Nymburk-M.Boleslav, 2.stavba"

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		"Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba"	566 dny	24.5. 18	12.12. 19
3		Podepsání SoD	0 dny	31.5. 18	31.5. 18
4		Pravomocné stavební povolení	0 dny	24.5. 18	24.5. 18
8		Objednání a dodání výhybek	42 dny	1.6. 18	12.7. 18
9		Výroba, montáž a odzkoušení def. zab. zařízení	188 dny	1.6. 18	5.12. 18
10		SO 09-40-01 a SO 11-40-01 Výstavba technologických budov včetně vyzrání a přípravy pro montáž technologie	110 dny	1.6. 18	18.9. 18
11		Pokládka kabelových tras včetně jejich zapojení v TB (SO 09-62-02 po dokončení sklizně)	120 dny	9.7. 18	5.11. 18
13		SO 02-30-01 Dopravní trasy, 2. stavba	19 dny	24.5. 18	27.10. 19
15		Přípravné práce	54 dny	1.6. 18	24.7. 18
16		Vytyčení a úprava ploch ZS	54 dny	1.6. 18	24.7. 18
18		Stavební postup č.1	9 dny	25.7. 18	2.8. 18
19		SO 09-11-01 Železniční spodek	6 dny	25.7. 18	30.7. 18
20		SO 09-10-01 Železniční svršek	3 dny	31.7. 18	2.8. 18
21		SO 09-13-01 Přejezd, výhybna Straky	7 dny	25.7. 18	31.7. 18
22		Realizace pažení v místě rekonstruovaných propustků a mostů	2 dny	25.7. 18	26.7. 18
24		SO 11-20-01 Most	90 dny	25.7. 18	22.10. 18
25		SO 11-21-01 Propustek	90 dny	25.7. 18	22.10. 18
27		Stavební postup č.2	28 dny	3.8. 18	30.8. 18
28		SO 11-11-01 Železniční spodek	28 dny	3.8. 18	30.8. 18
29		SO 09-11-01 Železniční spodek	24 dny	3.8. 18	26.8. 18
30		SO 09-10-01 Železniční svršek	4 dny	27.8. 18	30.8. 18
31		SO 9-21-01 Propustek	21 dny	3.8. 18	23.8. 18
34		Stavební postup č.3	21 dny	31.8. 18	20.9. 18
35		SO 11-11-01 Železniční spodek	18 dny	31.8. 18	17.9. 18
36		SO 09-10-01 Železniční svršek	3 dny	18.9. 18	20.9. 18
37		SO 9-21-01 Propustek	18 dny	31.8. 18	17.9. 18
39		Stavební postup č.4	80 dny	21.9. 18	9.12. 18
40		SO 11-11-01 Železniční spodek	50 dny	21.9. 18	9.11. 18
41		SO 11-14-01 Nástupiště Č.1 v ŽST Čachovice	40 dny	21.9. 18	30.10. 18
42		Aktivace výhybny	4 dny	6.12. 18	9.12. 18
44		Dokončovací práce	14 dny	10.12. 18	23.12. 18
45		Technologická přestávka	71 dny	25.12. 18	6.3. 19
46		Přípravné práce	31 dny	7.3. 19	6.4. 19
48		Stavební postup č.5	115 dny	7.4. 19	30.7. 19
49		SO 11-20-01 Most	101 dny	7.4. 19	16.7. 19
50		SO 11-21-01 Propustek	101 dny	7.4. 19	16.7. 19
52		SO 11-10-01 Železniční svršek	14 dny	17.7. 19	30.7. 19
53		SO 11-11-01 Železniční spodek	47 dny	31.5. 19	17.7. 19
54		SO 11-41-01 Přístřešky pro cestující	47 dny	31.5. 19	17.7. 19
55		SO 11-14-01 Nástupiště Č.1 v ŽST Čachovice	47 dny	31.5. 19	17.7. 19
58		Stavební postup č.6	21 dny	31.7. 19	20.8. 19
59		SO 11-10-01 Železniční svršek	4 dny	10.8. 19	13.8. 19
60		SO 11-11-01 Železniční spodek	10 dny	31.7. 19	9.8. 19
61		SO 11-13-01 Přejezd, ŽST Čachovice	12 dny	31.7. 19	11.8. 19
62		Dokončení prací na přístřešcích, informačním zařízení	18 dny	31.7. 19	17.8. 19
63		SO 11-21-01 Propustek (úprava římsy, zábradlí)	14 dny	31.7. 19	13.8. 19
64		SO 11-20-01 Most (snesení staré NK první 2 dny výluky)	21 dny	31.7. 19	20.8. 19
66		Zkoušení technologie zab. zař.	14 dny	31.7. 19	14.8. 19
67		Aktivace SZZ, TZZ včetně DOZ a TRS, MRS	3 dny	14.8. 19	16.8. 19
68		Uvedení do provozu informačního zařízení	0 dny	16.8. 19	16.8. 19
70		Stavební postup č.7	60 dny	21.8. 19	19.10. 19
71		SO 11-10-01 Železniční svršek	5 dny	15.10. 19	19.10. 19
72		SO 11-1101 Železniční spodek	35 dny	15.9. 19	19.10. 19
74		SO 11-20-01 Most	60 dny	21.8. 19	19.10. 19
76		Dokončovací práce (úpravy ve VB po demontáži technologie, práce na železničním svršku, demontáž dopravních značení, úpravy vyvolané při kolaudaci	54 dny	20.10. 19	12.12. 19

