

Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Přet
KČ Žbrasiav	219 dny	2.5. 18	6.12. 18
podpis sod	1 den i	2.5. 18	2.5. 18
převzetí a zahájení stavby	5 dny	3.5. 18	7.5. 18; 2
vydání kladného vyjádření Hygien.stanice HI.města Prahy ohledně azbestu	10 dny	3.5. 18	12.5. 18; 2
bourací práce	20 dny	9.5. 18	28.5. 18; 3
svislé a vodorovné konstrukce	28 dny	29.5. 18	25.6. 18; 5
výplně otvorů	19 dny	26.6. 18	14.7. 18; 6
hrubé rozvody VZT.ZTI.ÚT.Elektro	50 dny	15.7. 18	2.9. 18; 7
povrchové úpravy	20 dny	3.9. 18	22.9. 18; 8
kompletace VZT.ZTI.Elektro.ÚT	15 dny	23.9. 18	7.10. 18; 9
podlahové krytiny	15 dny	8.10. 18	22.10. 18; 10
interiérové dveře	7 dny	23.10. 18	29.10. 18; 11
kompletace.drobné opravy	10 dny	30.10. 18	8.11. 18; 12
čistý úklid.zkušební provoz	5 dny	9.11. 18	13.11. 18; 13
předání stavby	3 dny	14.11. 18	16.11. 18; 14
celková doba výstavby 199 kalendářních dnů	0 dny	16.11. 18	16.11. 18; 15
vydání kolaudačního souhlasu 20 kalendářních dnů po předání stavby tj.6.12.2018	0 dny	6.12. 18	6.12. 18; 16

Projekt: HMG KC Zbraslav.mpp Datum: 16.4.18	Úkol	j Průběh	Vnější úkoly	Konečný termín
	Rozdělení	..... Mílník	Souhrn projektu  p	Vnější mílník « >
Stránka 1				