

Harmonogram stavby:

001-0948-333 RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebosko

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
379 01 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	07/2017				08/2017				09/2017				10/2017			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebosko		11.7.2017	31.10.2017																
	Polní cesta RC 1, k.ú. Třebosko	11.7.2017	31.10.2017																
800-1	Zemní práce	11.7.2017	15.9.2017																
822-1	Komunikace pozemní	1.9.2017	31.10.2017																
823-1	Plochy a úprava území	9.10.2017	31.10.2017																
831-1	Hydromeliorace zemědělské	1.8.2017	31.8.2017																
	Ostatní rozpočtové náklady	11.7.2017	31.10.2017																
	Ostatní náklady	11.7.2017	31.10.2017																

Uzlové body:

- UB1: Zahájení hydromeliorací zemědělských (1.8.2017)
- UB2: Zahájení výstavby komunikací pozemních (1.9.2017)
- UB3: Zahájení ploch a úpravy území (9.10.2017)