

Příloha č. 5 zadávací dokumentace (následně příloha č. 4 smlouvy o dílo) – **Časový a finanční harmonogram**

Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle smlouvy o dílo v souladu s časovým a předpokládaným finančním harmonogramem postupu provedení díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení díla, zejména termíny plnění níže uvedených milníků postupu Stavby a předpokládaný finanční plán na jednotlivé měsíce:

Milník	Nejzazší termín pro splnění milníku	Předpokládaný finanční harmonogram na jednotlivé měsíce	
	[T = okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo + příslušný počet kalendářních dní nebo fixní termín.	<i>Účastník doplní předpokládanou výši nákladů na realizaci jednotlivých milníků, a to v rozpadu na jednotlivé měsíce, v nichž bude plnění daného milníku realizovat (bude-li účastník daný milník plnit za kratší než uvedený počet měsíců, nadbytečné řádky odstraní).</i>	
<b>Milník 1:</b> Předání a převzetí staveniště	T + 7 dnů		
<b>Milník 2:</b> Dokončení bouracích prací	T + 4 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram

<b>Milník 3:</b> Dokončení základů na objektu SO 2000 (CPTO) a SO 2010	T + 7 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 7 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH
		5. měsíc	2 712 795,09 Kč bez DPH
		6. měsíc	3 043 734,57 Kč bez DPH
		7. měsíc	4 029 900,88 Kč bez DPH
<b>Milník 4:</b> Dokončení zastřešení včetně krytiny a klempířských konstrukcí na objektu SO 2000 (CPTO)	T + 14 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 14 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH
		5. měsíc	2 712 795,09 Kč bez DPH
		6. měsíc	3 043 734,57 Kč bez DPH
		7. měsíc	4 029 900,88 Kč bez DPH
		8. měsíc	5 756 500,32 Kč bez DPH
		9. měsíc	8 811 848,37 Kč bez DPH
		10. měsíc	10 217 431,69 Kč bez DPH
		11. měsíc	12 217 230,23 Kč bez DPH

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram

		12. měsíc	14 157 935,11 Kč bez DPH
		13. měsíc	16 195 867,30 Kč bez DPH
		14. měsíc	15 317 684,58 Kč bez DPH
<b>Milník 5:</b> Uzavření obvodového pláště objektu SO 2000 (CPTO)	T + 15 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 15 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH
		5. měsíc	2 712 795,09 Kč bez DPH
		6. měsíc	3 043 734,57 Kč bez DPH
		7. měsíc	4 029 900,88 Kč bez DPH
		8. měsíc	5 756 500,32 Kč bez DPH
		9. měsíc	8 811 848,37 Kč bez DPH
		10. měsíc	10 217 431,69 Kč bez DPH
		11. měsíc	12 217 230,23 Kč bez DPH
		12. měsíc	14 157 935,11 Kč bez DPH
		13. měsíc	16 195 867,30 Kč bez DPH
		14. měsíc	15 317 684,58 Kč bez DPH
		15. měsíc	32 367 629,07 Kč bez DPH

<b>Milník 6:</b> Zahájení prací Objednatele na vnitřním vybavení a interiéru v objektu SO 2000 (CPTO)	T + 14 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 16 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH
		5. měsíc	2 712 795,09 Kč bez DPH
		6. měsíc	3 043 734,57 Kč bez DPH
		7. měsíc	4 029 900,88 Kč bez DPH
		8. měsíc	5 756 500,32 Kč bez DPH
		9. měsíc	8 811 848,37 Kč bez DPH
		10. měsíc	10 217 431,69 Kč bez DPH
		11. měsíc	12 217 230,23 Kč bez DPH
		12. měsíc	14 157 935,11 Kč bez DPH
		13. měsíc	16 195 867,30 Kč bez DPH
		14. měsíc	15 317 684,58 Kč bez DPH
<b>Milník 7:</b> Provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby příslušným stavebním úřadem	T + 17 kalendářních měsíců <i>Nejpozději do 17 měsíců od předání staveniště</i>	1. měsíc	1 375 462,52 Kč bez DPH
		2. měsíc	3 799 168,84 Kč bez DPH
		3. měsíc	1 824 876,28 Kč bez DPH
		4. měsíc	2 439 375,24 Kč bez DPH

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace - Časový a finanční harmonogram

		5. měsíc	2 712 795,09 Kč bez DPH
		6. měsíc	3 043 734,57 Kč bez DPH
		7. měsíc	4 029 900,88 Kč bez DPH
		8. měsíc	5 756 500,32 Kč bez DPH
		9. měsíc	8 811 848,37 Kč bez DPH
		10. měsíc	10 217 431,69 Kč bez DPH
		11. měsíc	12 217 230,23 Kč bez DPH
		12. měsíc	14 157 935,11 Kč bez DPH
		13. měsíc	16 195 867,30 Kč bez DPH
		14. měsíc	15 317 684,58 Kč bez DPH
		15. měsíc	32 367 629,07 Kč bez DPH
		16. měsíc	63 882 202,50 Kč bez DPH
		17. měsíc	13 292 557,47 Kč bez DPH
<b>Milník 8:</b> Ukončení Díla a jeho předání a převzetí (Finální lhůta)	Nejpozději do 30. 9. 2019		