

HARMONOGRAM PRACÍ - IZ "KS Ústí nad Labem - oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem"

ČINNOST	PROSTOR	ODHADOVANÝ TERMÍN (DNY)	SUM A	ANO	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM UKONČENÍ	POZNÁMKA
podpis smlouvy			177			26.5.2018	předpokládaný termín
předání staveniště		34			26.5.2018	29.6.2018	
realizace prací první část - reprofilace schodiště		9			29.6.2018	8.7.2018	pevně stanovený, nepřekročitelný termín
realizace první části - položení povrchové vrstvy		60			8.7.2018	6.9.2018	
zahájení prací druhé části - nájezd pro invalidy		60			6.9.2018	5.11.2018	předpokládaný termín říjen, listopad - po odstranění lešení z fasády budovy
realizace instalace nájezdu pro invalidy		14			5.11.2018	19.11.2018	
předání díla		1	1		19.11.2018	20.11.2018	
odstranění zařízení staveniště		2	2		20.11.2018	22.11.2018	
CELKEM POČET DNŮ REALIZACE (odhad)		180		DNŮ			
		6,00		MĚSÍCŮ			

