

Oprava trakčních podpěr na zastávce Nová Ves u Kolína - TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokonění	Výluka	. 2018				X. 2018				XI. 2018			
						03.	10.	17.	24.	01.	08.	15.	22.	29.	05.	12.	
1	<b>Oprava trakčních podpěr na zastávce Nová Ves u Kolína</b>	<b>74 dny</b>	<b>04.09. 18</b>	<b>16.11. 18</b>													
2	Výkop a zhotovení základu sudých TP číslo 150-166	10 dny	04.09. 18	13.09. 18	22:00-05:00												
3	Výkop a zhotovení základu lichých TP číslo 149-167	12 dny	20.09. 18	01.10. 18	22:00-05:00												
4	Montáž stožárů na jednotlivé základy u 2.TK	2 dny	08.10. 18	09.10. 18	22:00-05:00												
5	Montáž stožárů na jednotlivé základy u 1.TK	2 dny	10.10. 18	11.10. 18	22:00-05:00												
6	Montáž bran na TP číslo 149-160	6 dny	11.10. 18	16.10. 18	00:00-04:00												
7	Montáž bran na TP číslo 159A-160A	1 den	17.10. 18	17.10. 18	00:00-04:00												
8	Montáž bran na TP číslo 161-166	3 dny	23.10. 18	25.10. 18	00:00-04:00												
9	Montáž armatur TV, převzování TV nad 1.TK, demontáž konzol	6 dny	25.10. 18	30.10. 18	22:00-05:00												
10	Demontáž stožárů stávajících 1.TK	2 dny	30.10. 18	31.10. 18	22:00-05:00												
11	Montáž armatur TV, převzování TV nad 2.TK, demontáž konzol	5 dny	06.11. 18	10.11. 18	22:00-05:00												
12	Demontáž stožárů stávajících 2.TK	2 dny	10.11. 18	11.11. 18	22:00-05:00												
13	Definitivní regulace 1.TK, definitivní montáž v zák	3 dny	11.11. 18	13.11. 18	22:00-05:00												
14	Definitivní regulace 2.TK, definitivní montáž v zák	3 dny	14.11. 18	16.11. 18	22:00-05:00												

Projekt: Nová Ves  
Datum: 12.06. 18

Úkol

Milník

Vnější úkoly

Rozdělení

Souhrnný

Vnější milník

Průběh

Souhrn projektu

Konečný termín