























příloha č.13 - podrobný harmonogram Foyer

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Text1	Čtvrt. 1, 2, 3, 4 Čtv													
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
1	Realizační práce Foyer	251 dny	4.1. 18	25.10. 18																
2	Demontáž repasovaných dřev. Obkladu	33 dny	4.1. 18	10.2. 18																
6	Bourací a dem. Práce Moniérka-Trasy	33 dny	12.1. 18	19.2. 18																
11	Bourání podlah	43 dny	5.2. 18	26.3. 18																
15	TZB- rozvody	153 dny	22.1. 18	20.7. 18																
19	Podhledy, zapravení mont. Otvorů	70,25 dny	1.3. 18	24.5. 18																
23	Zdění	120 dny	1.2. 18	22.6. 18																
24	Omítka sociálky	80 dny	15.3. 18	18.6. 18																
25	Hrubé podlahy	95 dny	2.4. 18	20.7. 18																
26	Repas zárubní + zpětná montáž	142 dny	26.3. 18	8.9. 18																
27	Obklady a dlažby soc.	90 dny	2.5. 18	14.8. 18																
28	Podhledy SDK soc.	120 dny	7.5. 18	22.9. 18																
29	Podlahy A,B finál	23 dny	29.9. 18	25.10. 18	25FS+60 dny	Předpoklad uzavíracího nátěru -bude řešeno ZL														
30	Malby soc.	45 dny	3.9. 18	24.10. 18																
31	Kompletace TZB soc.	70 dny	1.8. 18	20.10. 18																
32	Světelný schod. I a IV	131 dny	2.4. 18	31.8. 18																
41	Dveře požární nové schod.	20 dny	21.8. 18	12.9. 18	42SS+15 dny															
42	Skleněné mozaiky schodiště	50 dny	3.8. 18	29.9. 18	38															
43	demontáž prostorového lešení	15 dny	15.9. 18	3.10. 18																
44	repase zábradlí	30 dny	3.10. 18	7.11. 18	43															
45	renovace podlah	30 dny	3.10. 18	7.11. 18	43															
46	Omítky foyer	126 dny	20.2. 18	18.7. 18																
50	Štuko lustro sloupy, schod.	189 dny	2.4. 18	7.11. 18																
51	Malba	70 dny	1.8. 18	20.10. 18																
52	Režie (zvuk.,osvětl. Kabína, režie)	152 dny	5.3. 18	30.8. 18																
56	Repase kamenických výrobků	214 dny	1.3. 18	7.11. 18																
60	Truhlářské výrobky	241 dny	29.1. 18	7.11. 18																
64	Zámečnické výrobky	165 dny	16.4. 18	24.10. 18																
68	Výtah	95 dny	2.7. 18	19.10. 18																
69	Podhledy SDK foyer	134 dny	1.2. 18	9.7. 18																
70	Podhledy plech. Kazetové	80 dny	2.7. 18	2.10. 18																
71	Montáž repas. a nových svítidel	125 dny	1.6. 18	24.10. 18																
72	Kompletace Foyer	125 dny	1.6. 18	24.10. 18																
73	Demontáž prostor. Lešení	30 dny	16.7. 18	18.8. 18																
74	Úklid	22 dny	1.10. 18	25.10. 18																

Projekt: Rekce JD - HMG - Foyer Datum: 13.11.2017 Foyer - kritická cesta Zpracoval: 	úkol		Seskupit podle souhrnu	
	Kritický úkol		Konečný termín	
	Průběh		Neaktivní úkol	
	Milník		Neaktivní milník	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn	
	Zahrnutý úkol		Ruční úkol	
	Zahrnutý kritický úkol		Pouze s dobou trvání	
	Zahrnutý milník		Ruční úko/y zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Zahrnutý průběh		Ruční souhrn	
	Rozdělení		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Průběh ručně zadaného úkolu	