

Modernizace VZt a vytápění ve stanici Háje
Rámcový harmonogram plnění

pořadí	trasa	stanice	Doba trvání v týdnech	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	29	27	30	31	32	
1	C	Háje	Celková doba trvání realizace Díla	SOD	VP	PS	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	ZK	ZK	TP	PD	OVN	OVN	
2	C	Háje	SO1 Elektrokotelna				x	x	x	x	x	x																					x		x	x	x	x	
3	C	Háje	SO2 Výměniková stanice VS2				x	x	x	x	x	x	x	x	x																		x	x	x	x	x	x	
4	C	Háje	SO3 Výměniková stanice VS1				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															x		x	x	x	x	
5	C	Háje	SO4 Příprava TV m. č. 406										x	x	x	x																	x		x	x	x	x	
6	C	Háje	SO60 Horkovod					x	x	x	x	x	x																								x	x	x
7	C	Háje	SO99 Obchodní vybavenost																		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	
8	C	Háje	PS91-2 Silové rozvody						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	C	Háje	PS95-21 Staniční VZT				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
10	C	Háje	PS95-31 Větrání energobloku							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														x			x	x	x	x
11	C	Háje	PS96-31 ASDŘ technologie ve stanici Háje.							x	x	x	x		x	x	x									x	x	x	x						x	x	x	x	x
12	C	Háje	Dopravní opatření				x																																
13	C	Háje	Zábory				x																																

Harmonogram vyplní Zhotovitel v rámci podání nabídky. Celková doba realizace Díla nesmí být překročena.

SOD	Podpis smlouvy o dílo
VP	Výzva k plnění
PS	Předání staveniště
RE	Realizace rekonstrukce - Elektrokotelna, VS1, VS2, Horkovod, Obchodní vybavenost, Silové rozvody, VZT, ASDŘ
ZK	Revize, funkční zkoušky Díla
TP	Technické prohlídky Díla
PD	Předání Díla - soupis vad a nedodělků - počátek běhu ZL
OVN	Odstranění vad a nedodělků