



HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

„Dodávka a instalace herních prvků dětského hřiště MŠ Sevřená“

2.7.2018	Den zahájení
2. - 9.7.2018	Příprava technické výrobní dokumentace
9.7.- 3.8.2018	Výroba herních prvků ve výrobním závodě
3.8.-28.8.2018	Montáž herních prvků a kompletace díla, předání díla objednateli