

TPVP

| ID | Název úkolu                                                                  | Doba trvání   | Zahájení         | Dokončení        | IX 2018 | X 2018 | XI 2018 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|--------|---------|
| 1  | <b>oprava stan.koleji a výhybek v žst. Zruč n.S.</b>                         | <b>97 dny</b> | <b>26.08. 18</b> | <b>30.11. 18</b> |         |        |         |
| 2  | <b>zahájení stavby</b>                                                       |               | <b>26.08. 18</b> |                  |         |        |         |
| 3  | přípravné práce                                                              | 6 dny         | 26.08. 18        | 31.08. 18        |         |        |         |
| 4  | výluka TK směr Vlastějovice a Zbraslavice                                    | 23 dny        | 01.09. 18        | 23.09. 18        |         |        |         |
| 5  | oprava výh.č.2,3,5,8,9,11,12, DK-S901 (se snesením)                          | 23 dny        | 01.09. 18        | 23.09. 18        |         |        |         |
| 6  | oprava 1SK, 2SK                                                              | 23 dny        | 01.09. 18        | 23.09. 18        |         |        |         |
| 7  | oprava 1TK směr Zbraslavice (dítění, výměna roštu, BK) oprava přejezdu P6022 | 23 dny        | 01.09. 18        | 23.09. 18        |         |        |         |
| 8  | výluka 3SK, 5SK                                                              | 22 dny        | 24.09. 18        | 15.10. 18        |         |        |         |
| 9  | oprava výh.č.6,7,14 (se snesením)                                            | 22 dny        | 24.09. 18        | 15.10. 18        |         |        |         |
| 10 | oprava 3SK, 5SK                                                              | 22 dny        | 24.09. 18        | 15.10. 18        |         |        |         |
| 11 | oprava nástupišť mezi 3SK a 5SK                                              | 22 dny        | 24.09. 18        | 15.10. 18        |         |        |         |
| 12 | <b>dokončení prací</b>                                                       |               |                  | <b>15.10. 18</b> |         |        |         |
| 13 | odevzdání DSPS                                                               |               |                  | 31.10. 18        |         |        |         |
| 14 | ukončení díla                                                                |               |                  | 30.11. 18        |         |        |         |