

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	VII 2016	VIII 2016	IX 2016	X 2016	XI 2016	XII 2016
1	Oprava kolejového roštu v úseku trati odb. Balabenka - Zst. Praha-Horní Počernice	169 dny 30.06.18 15.12.18			[Gantt chart showing a single bar from 30.06.18 to 15.12.18]					
2	10N SO 03 - 1, TK Vysočany - Horní Počernice zahájení stavby	10 dny	30.06.18	09.07.18						
3	Výjezd stárých termitových svarů vad kolejnic, posun kolejnic a výměna vadných kolejnic užitým materiálem v celém úseku (dodávka - objednání). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednání. Svary, BK.	10 dny	30.06.18	09.07.18						
4	Regenerace beton prázdu - výměna dr. vloček za polyamida, výměna upravení, praktický podkladnic. Objedná výměna poklázených beton prázdu za užití (dodávka objednatel z úložiště TO Neratovice, dopravu zajistí zhotovitel, výměna upravení Likvidace vyzásků.	10 dny	30.06.18	09.07.18						
5	Smlouva a výšková úprava GPK s doplněním kolejového lože stělkem novým fr. 32/63 mezi Zst. Praha-Vysočany a Zst. Praha-Horní Počernice s následnou úpravou kolejového lože.	10 dny	30.06.18	09.07.18						
6	Oprava souvislé broušení kolejnic	10 dny	30.06.18	09.07.18						
7	SO 02 - 302 TK Balabenka - Vysočany	10 dny	30.06.18	09.07.18						
8	Souvislá čišťení KL	18 dny	17.07.18	03.08.18						
9	Kompletní výměna kolejnic za kolejnice 49E1-R280, dl.25m (dodávka - zhotovitel) Délka nových kolejnic je 2,534m. Výměna eks LISU IV 49E1 délky 3,6m. Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednání. Svary, BK.	18 dny	17.07.18	03.08.18						
10	Výměna prázdu za prázdu betonové B91S/2 (část upravení W14NT - dodávka objednatel), počet 2 444 ks, rozst. 1,4m. Odstranění dřevěných a betonových kolejnicových podpor. Výzisk upravení bude uložen na skládce zajištěné zhotovitelem, resp. zakládavým.	18 dny	17.07.18	03.08.18						
11	Smlouva a výšková úprava GPK s doplněním kolejového lože stělkem novým fr. 32/63 s následnou úpravou a stabilizací kolejového lože.	18 dny	17.07.18	03.08.18						
12	Demonáž pojištěných úhelníků z dřevěných prázdu na mostních objektech v celkové délce 150 m.	18 dny	17.07.18	03.08.18						
13	SO 03 - 1, TK Vysočany - Horní Počernice	20 dny	07.08.18	26.08.18						
14	Výjezd stárých termitových svarů vad kolejnic, posun kolejnic a výměna vadných kolejnic užitým materiálem v celém úseku (dodávka - objednání). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednání. Svary, BK.	20 dny	07.08.18	26.08.18						
15	Regenerace beton prázdu - výměna dr. vloček za polyamida, výměna upravení, praktický podkladnic. Objedná výměna poklázených beton prázdu za užití (dodávka objednatel z úložiště TO Neratovice, dopravu zajistí zhotovitel, výměna upravení Likvidace vyzásků.	20 dny	07.08.18	26.08.18						
16	Smlouva a výšková úprava GPK s doplněním kolejového lože stělkem novým fr. 32/63 mezi Zst. Praha-Vysočany a Zst. Praha-Horní Počernice s následnou úpravou kolejového lože.	20 dny	07.08.18	26.08.18						
17	Oprava souvislé broušení kolejnic	18 dny	27.08.18	13.09.18						
18	SO 01 - 301 TK Balabenka - Vysočany	18 dny	27.08.18	13.09.18						
19	Souvislá čišťení KL	18 dny	27.08.18	13.09.18						
20										

21	18 dny	27.09.18	13.09.18	
Kompletní výměna kolejnič za kolejn pářev 49 E1-R280, 6x 75m (dodávka - objednání). Celková délka nových kolejnič je 2 820m. (klas. LISU) Nv. 49 E1 délky 3,6m. Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnič na meziúponní objednávale. Svary, BK.	18 dny	27.09.18	13.09.18	
Výměna pražců za pražce betonové B91S/2 (klas. upravení W14NT – dodávka objednavatele), počít 2.325 ks, mod „J“. Odstranění dřevěných a betonových kolejničových podpěr. Výzisk upravení bude uložten na skládce zastřešené zhotovitelem, resp. zlikvidovány.	18 dny	27.09.18	13.09.18	
Směrová a výšková úprava GPK s doplněním kolejničového lože šlákem novým fr. 32/63 s následnou úpravou a stabilizací kolejničového lože. Demontáž polistýných úhelníků z dřevěných pražců na mostních objektech.	18 dny	27.09.18	13.09.18	
30N SO 04 - 2. TK Vysočany - Horní Počernice	30 dny	25.09.18	24.10.18	
Výřezání starých lamelových svrů vad kolejnič, posun kolejnič a výměna vadných kolejnič ušným materiálem vcelém úseku (dodávka - objednatel). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnič na meziúponní objednávale. Svary, BK.	30 dny	25.09.18	24.10.18	
Regenerace beton pražců - výměna dř. vozák za polyamidoné, výměna upravení, prasklých podkladnic. Objednatel výměna poškozených beton pražců za uzla (dodávka objednavatele z úřadště TO Neratovíc, dopravu zajistí zhotovitel, výměna upravení. Likvidace výzisků.	30 dny	25.09.18	24.10.18	
Směrová a výšková úprava GPK s doplněním kolejničového lože šlákem novým fr. 32/63 mod št. Praha-Vysočany a št. Praha-Horní Počernice s následnou úpravou kolejničového lože.	30 dny	25.09.18	24.10.18	
Operavné souvislé broušení kolejnič dokončovaci práce	12 dny	25.10.18	05.11.18	
30 ukončení prací	05.11.18			
31 odevzdání DSPS	15.11.18			
32 dokončení stavby	15.12.18			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **79093**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d3857cd4-85b8-4820-a3cc-ba903222f4ad

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.06.2018 12:20:01**



4b289336-2f86-47ba-9312-d8948ff073f8