

ID	Název úkolu	TPVP	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	Oprava kolejového roštu v úseku trati odb. Balabenka - žst. Praha-Horní Počernice		169 dny	30.06.18	15.12.18
2	SO 03 - 1. TK Vysočany - Horní Počernice zahájení stavby		10 dny	30.06.18	09.07.18
3	Výřezání starých termostových svarů vad kolejnic, posun kolejnic a výměna vadných kolejnic užitým materiálem vešlím úseku (dodávka - objednání). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednatelce. Svarý, BK	MHS, Iloko, vozy, auta, světláci čelka	10 dny	30.06.18	09.07.18
4	Regenerace beton prázecí - výměna dr. kolejek za polyamidové výměna upravení, prasklých podkladnic. Opodstatní výměna poškozených beton prázecí za azula (dodávka objednatelce z úložiště TO Neratovice, dopravu zajistil zhotovitel, výměna upravení Likvidace výtisku.	MHS, Iloko, vozy,	10 dny	30.06.18	09.07.18
5	Směrová a výšková úprava GPK a doplněním kolejového lože šlátkem novým fr. Iloko, vozy, ASP, 32/63 mezi žst. Praha-Vysočany a žst. Praha-Horní Počernice s následnou úpravou kolejového lože.	MHS, Iloko, vozy, SSP	10 dny	30.06.18	09.07.18
6	Opravná souvrátka broušení kolejnic		10 dny	30.06.18	09.07.18
7	SO 02 - 302 TK Balabenka - Vysočany		10 dny	30.06.18	09.07.18
8	Souvrátka částení KL	čistička, Iloko, vozy, PKP, vozy, Iloko, MHS, auta, světláci čelka	18 dny	17.07.18	03.08.18
9	Kompletní výměna kolejnic za kolejni pásy 49E1-R26a, dr. 25m (dodávka - zhotovitel). Délka nových kolejnic je 2,534m. Výměna 6ks LISI IV 49E1 délky 3,6m. Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednatelce. Svarý, BK	MHS, Iloko, vozy, SSP	18 dny	17.07.18	03.08.18
10	Výměna prázecí za prázecí betonové B91S12 (část upravení) W14NT - dodávka objednatelce), počal 2 444 ks, rozd. „U“. Odstřelení dřevěných a betonových kolejnicových podpoc. Výřezk upravení bude uložen na skládce zajištěné zhotovitelem, resp. zlikvidovány.	MHS, Iloko, vozy, SSP	18 dny	17.07.18	03.08.18
11	Směrová a výšková úprava GPK a doplněním kolejového lože šlátkem novým fr. Iloko, vozy, ASP, 32/63 s následnou úpravou a stabilizací kolejového lože.	MHS	18 dny	17.07.18	03.08.18
12	Demonáž pojišťovacích úhřasníků z dřevěných prázecí na mostních objezdech v celkové délce 150 m.	MHS, Iloko, vozy, auta, světláci čelka	20 dny	07.08.18	26.08.18
13	SO 03 - 1. TK Vysočany - Horní Počernice	MHS, Iloko, vozy, SSP	20 dny	07.08.18	26.08.18
14	Výřezání starých termostových svarů vad kolejnic, posun kolejnic a výměna vadných kolejnic užitým materiálem vešlím úseku (dodávka - objednání). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na meziúponní objednatelce. Svarý, BK	MHS, Iloko, vozy, auta, světláci čelka	20 dny	07.08.18	26.08.18
15	Regenerace beton prázecí - výměna dr. kolejek za polyamidové výměna upravení, prasklých podkladnic. Opodstatní výměna poškozených beton prázecí za azula (dodávka objednatelce z úložiště TO Neratovice, dopravu zajistil zhotovitel, výměna upravení Likvidace výtisku.	MHS, Iloko, vozy, SSP	20 dny	07.08.18	26.08.18
16	Směrová a výšková úprava GPK a doplněním kolejového lože šlátkem novým fr. Iloko, vozy, ASP, 32/63 mezi žst. Praha-Vysočany a žst. Praha-Horní Počernice s následnou úpravou kolejového lože.	MHS, Iloko, vozy, SSP	20 dny	07.08.18	26.08.18
17	Opravná souvrátka broušení kolejnic		20 dny	07.08.18	26.08.18
18	SO 01 - 301 TK Balabenka - Vysočany		20 dny	07.08.18	26.08.18
19	Souvrátka částení KL	čistička, Iloko, vozy,	18 dny	27.08.18	13.09.18
20					

21	Kompletní výměna kolejnic za kolejni pásy 49 E1-R290, dl. 75m (dodávka - objednání). Celková délka nových kolejnic je 2,822m. Brus LISU IV-49 E1 dleky 3,6m. Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na mezdoponi objednatele. Svary, BK.	PKP, vozy, joko, MHS, auta, svařecí čata	18 dny	27.09.18	13.09.18	
22	Výměna prázdu za prázda betonové B91S12 (části upravení W14NT – dodávka objednatele), podát 2,325 m, rozl. „J“. Odstranění dřevěných a betonových kolejnicových podpor. Výslek upravení bude uložen na skládce zajištěné zhotovitelem, resp. zlikvidovány.	MHS, joko, auta	18 dny	27.09.18	13.09.18	
23	Směrnová a výšková úprava GPK s doplněním kolejového lože šlátkem novým fr. joko, vozy, ASP, 32163 s následnou úpravou a stabilizací kolejového lože. Demontáž polistových úhelníků z dřevěných prázdu na mostních objektech.	SSP	18 dny	27.09.18	13.09.18	
24	30N SO 04 - 2. TK Vysočany - Horní Poděmnice					
25	Vyrozdni starých lamitových svrů vad kolejnic; posun kolejnic a výměna vadných kolejnic ušlým malením v celém úseku (dodávka - objednání). Zhotovitel zajistí složení materiálu od dodavatele kolejnic na mezdoponi objednatele. Svary, BK.	MHS, joko, vozy, auta, svařecí čata	30 dny	25.09.18	24.10.18	
26	Regenerace beton prázdu - výměna díl. vozák za polyamidové. Výměna upravení, prasklých podkladnic. Objedná výměna poškozených beton prázdu za auta ušlé (dodávka objednatele z úložské TO Neratovic, dopravu zajistí zhotovitel, výměna upravení. Likvidace výzisku.	MHS, joko, vozy,	30 dny	25.09.18	24.10.18	
27	Směrnová a výšková úprava GPK s doplněním kolejového lože šlátkem novým fr. joko, vozy, ASP, 32163 mezi žst. Praha-Vysočany a žst. Praha-Horní Poděmnice s následnou úpravou kolejového lože.	SSP	30 dny	25.09.18	24.10.18	
28	Opravné souvislé broušení kolejnic		30 dny	25.09.18	24.10.18	
29	dokontovací práce		12 dny	25.10.18	*05.11.18	
30	ukončení prací				05.11.18	
31	odevzdání DSPS				15.11.18	
32	dokončení stavby				15.12.18	

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **79094**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f23e1d38-ebab-40ef-8def-7331a119a1b9

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.06.2018 12:20:01**



3507810b-ea50-4361-bb8e-af8cff923313