

ID	Název úkolu	Doba trvání												
1	Oprava tramvajové tratě na ul. 17. listopadu v úseku ul. Vřesinská - ul. Dr. Slabihoud	33 dny												
2	zahájení stavby	0 dny												
3	Práce v době před výlukou tramvajového provozu:	8 dny												
4	odstranění krytu trati v dotčeném úseku	8 dny												
5	zařízení hran přilehlé silnice	8 dny												
6	demolice krytu silnice	8 dny												
7	očištění obnažených kolejnic od zálivek a betonu	8 dny												
8	Práce v době 1.výluky tramvajového provozu a v beznapětovém stavu:	8 dny												
9	demontáže kolejových roštů	1 den												
10	odtěžení a odvoz stěrku	4 dny												
11	úpravy a hutnění pláně	4 dny												
12	práce na úpravách a opravách odvodnění	4 dny												
13	práce na novém kolejovém svršku	4 dny												
14	oprava nástupištních hran a povrchů nástupišť	4 dny												
15	spojkování kolejnic	4 dny												
16	podbíjení koleje	2 dny												
17	Práce v tramvajovém provozu:	5 dny												
18	svařování kolejnic	5 dny												
19	dokončující práce na šachticích	5 dny												
20	provádění nátěrů kolejnic	5 dny												
21	Práce v době 2.výluky tramvajového provozu a v beznapětovém stavu:	7 dny												
22	pokládka živičných vrstev krytu	6 dny												
23	zálivky ve stycích krytů a podél kolejnic	2 dny												
24	Dokončovací práce	2 dny												
25	Dokončovací práce	2 dny												
26	ukončení stavby	0 dny												