

# STAVBA : Rekonstrukce prostoru před FZŠ Brdičkova, Praha 13 - Stodůlky

Dodavatel: Vistoria CZ a.s.

Harmonogram postupu prací

NÁZEV	Kalendářní měsíc provádění díla - pořadové číslo. :	3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ	11.04.2018									
ZAHÁJENÍ PRACÍ	11.04.2018									
<b>SO 01 : Rekonstruovaný objekt</b>										
Zařízení staveniště, oplocení	18.4.-27.4.18									
Kácení- odstranění stromů a křovin	11.4.-20.4.18									
Odstranění původních konstrukcí povrchu (vozovky)	27.4.-21.5.18									
Nová skladba konstrukcí vozovky	7.5.-15.6.18									
Dlažba	15.5.-31.9.18									
Mobilizát	1.9.-31.9.18									
Terénní úpravy zeleně	1.7.-15.8.18									
Sadové úpravy čisté, trávníky	1.9.-30.10.18									
Zpracování a předání dokladů k příjemce	15.-31.9.18									
<b>DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA</b>	31.09.2018									