

DEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SILNICE II/101																															
Odsouhlasení a instalace DIO		■	■																												
Seřezání krajnic			■	■	■	■	■																								
Hloubení příkopů							■	■	■	■	■																				
Frézování živíc										■	■					■	■						■	■							
Zametení povrchu										■	■					■	■						■	■							
Hutněné asfaltové vrstvy - vyrovnávka											■	■	■				■	■					■	■							
Výšková úprava poklopů													■	■						■	■					■	■				
Postřik spojovací													■	■						■	■					■	■				
Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 - 10 000 m ² , ACO 11 tl. 5 cm														■	■	■					■	■				■	■				
Zřízení krajnic z recyklátu																										■	■	■	■	■	
Obnova vodorovného dopravního značení																													■	■	
Odstranění DIO																														■	

Lhůta potřebná k realizaci:

4 týdny