

Harmonogram stavby:

Vybavení divadelního sálu č.p. 362 Vsetín (Lidový dům)

Zhotovitel : H&B delta, s.r.o.

Zahájení stavebních prací: 1.6.2018

Ukončení stavebních prací: 24.8.2018

Číslo	Název	Cena (Kč)	Termíny		měsíce 2018					
			zahájení činnosti	dokončení činnosti	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Dodávky										
01	Demontáže a bourací práce	29 702	1.6.2018	30.6.2018		■				
02	Úpravy elevace 1NP	201 318	1.6.2018	30.6.2018		■				
03	Úpravy elevace 2NP balkon	118 904	1.6.2018	31.7.2018			■			
04	Dodávka skleněného zábradlí	117 603	1.8.2018	24.8.2018				■		
05	Broušení a příprava podkladů	66 330	1.6.2018	31.7.2018		■				
06	Dodávka a položení kobercových krytín	415 001	1.7.2018	17.8.2018			■	■		
07	Dodávka a montáž bočního zábradlí	107 097	1.7.2018	17.8.2018			■	■		
08	Dodávka a montáž sedadel do sálu 1NP	1 020 000	1.8.2018	24.8.2018				■		
09	Dodávka a montáž sedadel do sálu 2NP (balkon)	614 880	1.8.2018	24.8.2018				■		
10	Přesuny hmot	14 957	1.6.2018	24.8.2018		■	■	■		
VON	Ostatní a vedlejší náklady	21 500	1.6.2018	24.8.2018		■	■	■		
	Finanční náklady za měsíc	2 727 292	1.6.2018	24.8.2018		335 789	365 818	2 025 684		
	Finanční náklady celkem					2 727 292				

Harmonogram bude měsíční

Vyplní uchazeč

Datum 14.5.2018
Podpis Ing. Ondřej Hurta

 H & B delta, s.r.o.
 Bobrky 382
 755 01 Vsetín
 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

