

# Harmonogram prací - SMOL :

VZ : „I.P. Pavlova - oprava chodníku II.,  
Objednatel : Statutární město Olomouc, Horní nám.583, 779 11 Olomouc,  
IČ.00299308 (dále jen „SMOL.“)  
Zhotovitel : MILAN ORAČKO, IČ.46555731

Zahájení prací: do 14 dnů od podpisu SoD- předpoklad 1.8.2018, tj. den D  
Dokončení prací: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací- předpoklad 25.9.2018  
Odstranění ZS, vyklizení staveniště: do 10 týdnů od dne D- předpoklad 30.9.2018

## Poznámka (dle situačních výkresů z ZD), vztaženo ke dni D:

„2.úsek“ : - odstranění stávajících CHO, zemní práce ... 1. týden  
- oprava žul.obrub, obruby chodníkové nově ... 1. - 3. týden  
- podkladní vrstvy, pokládka dlažby ... 2. -4. týden

„1.úsek“ : - odstranění stávajících CHO, zemní práce ... 4. - 5. týden  
- oprava žul.obrub, obruby chodníkové nově ... 4. -6. týden  
- podkladní vrstvy, pokládka dlažby ... 5. -8. týden

V Hněvotíně , 10.7.2018

**Oráčko Milan**  
Hněvotín 158, 779 00 Olomouc  
Tel.: 602 778 247  
IČ: 46555731  
DIČ: CZ65130  
p.Milan Oráčko, majitel firmy