




Návrh časového a finančního harmonogramu postupu zhotovení díla

Časový harmonogram plnění - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - ČÁST 1 VZ



FINANČNÍ HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Akce: Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje - část 1 VZ

Fakturace za měsíc	Fakturace bez DPH	Součtově bez DPH
měsíc 1 (od zahájení)	5 122 749 Kč	5 122 749 Kč
měsíc 2	5 407 346 Kč	10 530 095 Kč
měsíc 3	5 691 943 Kč	16 222 039 Kč
měsíc 4	5 976 541 Kč	22 198 579 Kč
měsíc 5	6 403 436 Kč	28 602 016 Kč
měsíc 6	7 826 422 Kč	36 428 438 Kč
měsíc 7	9 249 408 Kč	45 677 846 Kč
měsíc 8	10 672 394 Kč	56 350 240 Kč
měsíc 9	11 383 887 Kč	67 734 127 Kč
měsíc 10	12 095 380 Kč	79 829 506 Kč
měsíc 11	12 522 276 Kč	92 351 782 Kč
měsíc 12	10 956 991 Kč	103 308 773 Kč
měsíc 13	9 960 901 Kč	113 269 674 Kč
měsíc 14	10 245 498 Kč	123 515 172 Kč
měsíc 15	10 530 095 Kč	134 045 267 Kč
měsíc 16	10 956 991 Kč	145 002 259 Kč
měsíc 17	11 099 290 Kč	156 101 548 Kč
měsíc 18	11 383 887 Kč	167 485 435 Kč
měsíc 19	11 526 185 Kč	179 011 621 Kč
měsíc 20	11 668 484 Kč	190 680 105 Kč
měsíc 21	11 810 783 Kč	202 490 887 Kč
měsíc 22	11 953 081 Kč	214 443 968 Kč
měsíc 23	12 095 380 Kč	226 539 348 Kč
měsíc 24	9 249 408 Kč	235 788 756 Kč
měsíc 1 - zajištění kolaudace	113 839 Kč	235 902 595 Kč
měsíc 2 - zajištění kolaudace	142 299 Kč	236 044 894 Kč
CELKEM fakturace do 95 % ceny díla	236 044 894 Kč	236 044 894 Kč
Fakturace zbývajících 5% po předání a převzetí díla	12 423 415 Kč	248 468 309 Kč
CELKEM	248 468 309 Kč	248 468 309 Kč

V Praze, dne 22.03.2018