

Příloha č. 2 k SOD		C5KF564F		Objednatel:	Statutární město Olomouc
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:	I.P.Pavlova 62, Olomouc
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Technické vyjasnění	x	x	28.06.18	provedeno
2	Podpis smlouvy o dílo	x	x	02.07.18	
3	Zadání výtahů do výroby		x	02.07.18	
4	Převzetí staveniště	x	x	03.09.18	
5	Zahájení demontáže výtahu č. 1 (pravý) a úpravy šachty		x	04.09.18	1 týden
6	Zahájení montáže výtahu č. 1		x	10.09.18	5 týdnů
7	Ukončení montáže výtahu č. 1, oživení, zkouška, předání	x	x	15.10.18	
8	Zahájení demontáže výtahu č. 2 (levý) a úpravy šachty		x	15.10.18	1 týden
9	Vystavení dílčí faktury za předanou část díla	x	x	18.10.18	splatnost 30 dní
10	Zahájení montáže výtahu č.2		x	22.10.18	5 týdnů
11	Ukončení montáže výtahu č. 2, oživení zkouška, předání		x	26.11.18	
12	Dokončovací práce, vyklizení staveniště, předání díla		x	30.11.18	
13	Vystavení konečné faktury	x	x	07.12.18	splatnost 30 dní

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 2.7.2018, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.