

III/2276 Šanov, rekonstrukce silnice a mostu ev.č.2276-4

Harmonogram

činnost / týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
zřízení dopravně inženýrských opatření - převedení provozu na objízdnou trasu	■																								
příprava území (odstranění křovin, zpevnění pro zařízení staveniště)	■																								
odfrézování živičné vozovky v rozsahu mostu a v předmostích	■																								
odstranění konstrukčních vrstev vozovky	■	■																							
bourání svodidla, parapetních zdí a říms		■	■	■																					
provedení výkopů u opěr a gabionových křídel		■	■	■	■																				
demolice nosné konstrukce		■	■	■																					
bourání opěr, úprava základové spáry opěr			■	■	■																				
provedení mikropilot				■	■	■	■	■																	
betonáž základů, dříků a křídel							■	■	■	■	■	■	■	■	■										
betonáž deskové nosné konstrukce											■	■	■	■	■	■	■								
provedení gabionových křídel									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
izolace mostovky a betonáž říms																				■	■	■	■	■	■
zásyp opěr, přechodových oblastí a gabionových křídel															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zřízení vozovky v předmostích a na mostě																								■	■
osazení ocelových zábradelních svodidel																									■
obnovení provozu na mostě a zrušení dopravně inženýrských opatření																									■
terénní úpravy a uvedení území do původního stavu																				■	■	■	■	■	■