

HMG III/12515 Nemíž**zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9****KSÚS Středočeského kraje**

stavba celkem 6 kalendářní týdnů /předpoklad zahájení realizace 07/2018/	10 dnů	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	10 dnů
		1 až 7	7 až 14	15 až 21	22 až 28	29 až 35	36 až 42	
zahájení realizace do 10 dnů od předání staveniště, vytyčení DIO 1 etapa								
úsek 1, zemní práce, čištění příkopů, demonťáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 2 etapa								
úsek 2, zemní práce, čištění příkopů, demonťáž krajnic, frézování, sanace vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 3 etapa								
úsek 3, zemní práce, čištění příkopů, demonťáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, DIO 4 etapa								
úsek 4, zemní práce, čištění příkopů, demonťáž krajnic, frézování, vyrovnávka, finální povrch, krajnice, VDZ, podélná spára								
termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace								

COLAS CZ, a.s.