

Harmonogram postupu prací a finanční plnění

„Kroměřížská Nemocnice a.s. - Parkoviště u budovy F - zhotovení stavby“

Stavební objekty					
VRN		8	9	10	11
Vedlejší náklady	330 000,49 Kč				
Vytyčení, zaměření stavby					
„Zelechovice nad Dřevnicí - ZTV lokalita Lysa BI I“					
SO 101.1 Komunikace a zpevněné plochy	3 383 999,73 Kč				
1 Zemní práce	1 009 465,45 Kč				
2 Základy a zvláštní zakládání	83 393,10 Kč				
5 Komunikace	1 532 636,00 Kč				
8 trubní vedení	139 145,18 Kč				
91 Doplnující práce na komunikaci	11 955,00 Kč				
98 Demolice	215 460,00 Kč				
99 Staveništní přesun hmot	391 945,00 Kč				
SO 101.2 Sanace zemní pláň	569 243,75 Kč				
1 Zemní práce	569 243,75 Kč				
SO 301 Areálová kanalizace	1 569 489,15 Kč				
1 Zemní práce	414 300,40 Kč				
8 trubní vedení	984 866,75 Kč				
96 Bourání konstrukcí	31 195,00 Kč				
99 Staveništní přesun hmot	139 127,00 Kč				
SO 401 Areálové osvětlení	253 174,00 Kč				
M21 Elektromontáže	180 418,00 Kč				
M46 Zemní práce při montážích	72 756,00 Kč				
SO 801 Sadové úpravy a mobiliář	280 051,88 Kč				
1 Zemní práce	245 691,88 Kč				
2 Základy a zvláštní zakládání	560,00 Kč				
91 Doplnující práce na komunikaci	27 700,00 Kč				
99 Staveništní přesun Hmot	6 100,00 Kč				
Měsíční plnění CELKEM (bez DPH)		1 327 846,52 Kč	2 740 875,27 Kč	2 317 237,22 Kč	
		6 385 959,00 Kč			
CELKEM (bez DPH)	6 385 959,00 Kč				

Celková doba provádění díla:

3

Zahájení prací - předpoklad: 1.8.2018

Ukončení prací - předpoklad: 30.10.2018

Zpracoval: Michal Frank