

Odůvodnění přerušení stavebních prací

Stavba dne 26.6.2018 požádala o pozastavení stavby k datu 3.7.2018 z důvodu dodací lhůty injektovaných kotev, které je nutné použít na zateplovací systém. Tyto kotvy nebyly v původním návrhu kotvení ETICS (external thermal insulation composite system), nutnost jejich použití vznikla na základě provedených zkoušek přídržnosti lepidla k podkladu. Tyto zkoušky provedla stavba na začátku výstavby za pomoci dodavatele zateplovacího systému. Zkouška byla provedena dle zkušební normy ČSN EN 1542. Výsledky vykazovaly nižší přídržnost než, která je požadována normou. Pro ověření výsledků zkoušky přídržnosti lepidla k podkladu si technický dozor stavby vyžádal opakování zkoušky nezávislým subjektem. Opakována zkouška potvrdila původní výsledky a tedy i to, že jako ETICS nelze použít standartní lepený systém s kotvením. Je nutné přidat injektované kotvení, které zabezpečují ETICS z hlediska váhy systému i z hlediska sání větru.

Zhotovitel stavby nemohl injektované kotvy objednat dříve než po provedení opakované zkoušky. V tuto chvíli zhotovitel z důvodu výše uvedeného a předpokládaného termínu dodání injektovaných kotev, který byl dodavatelem systému kotvení stanoven na 17.7.2018, žádá do tohoto data o přerušení prací, tak aby dodržel požadovanou dobu dokončení díla 100 dní.

dne 26.6.2018



RotaGroup s.r.o.
IČ: 27967344
141 00 Praha 4, CZ
Ing. Martin Tomáš