

# HARMONOGRAM PRACÍ

## PMDV - Rekonstrukce vodovodu z úpravny vody do objektu CH - CS

Rok:	2018													
Týden:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Přípravné práce →	█	█	█											
Demontáže		█	█											
Demontáž tepelných izolací		█	█											
Montáž závěsů			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Montáž páteřních rozvodů			█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Tlaková zkouška páteřních rozvodů												█	█	█
Proplach a desinfekce												█	█	
Demontáž původního potrubí												█	█	█
Montáž tepelných izolací										█	█	█	█	█
Úklid a předání díla														█

V Modřicích 12.6.2018

Qtherm, spol. s r.o.  
Bohumír Konečný, jednatel společnosti