

Město ZNOJMO

IČO: 00293881

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

19.07.2018

Harmonogram provádění prací

SoD č. 78/2018

Stavba: Oprava altánu ve středním Znojenském parku

období		popis činnosti
Od	Do	
17.09.	17.09.	Předání a převzetí staveniště, započetí prací, provedení restaurátorského průzkumu
17.09.	22.09.	Demontáž stávajících konstrukcí stavebního zastřešení stavby. Oplocení a zabezpečení staveniště, vytyčení sítí, bourání konstrukcí dle dílů 96 a 97 rozpočtu demontáž zámečnických a truhlářských prvků stavby určených k repasi a jejich odvoz na dílnu k opracování, doměření zámečnických a truhlářských prvků a jejich zadání do výroby, obj. prvků elektroinstalace. Odstranění lesní hrabanky a křovin ořez větví, kácení stromům a frézování pařezů, odvoz a likvidace suti
24.09.	29.09.	Výstavba lešení kolem budovy, provádění zemních prací dle dílu 2 rozpočtu, injektáž zdiva
27.09.	10.10.	Provedení zdiva, helikálních výztuží, ztužujících věnců a schodišť dle dílu 3 a 4 rozpočtu, zaměření krovu a jeho zadání do výroby
08.10.	27.10.	Provedení izolací proti vodě dle dílu 711 rozpočtu, úpravy povrchů vnitřní dle dílu 61 rozpočtu
25.10.	03.11.	Montáž krovu střešní konstrukce včetně krytiny a klempíčských prvků, montáž stropu, výlezu a zateplení stropu, provedení elektroinstalace
25.10.	03.11.	Montáž krovu střešní konstrukce včetně krytiny a klempíčských prvků, montáž
20.10.	20.11.	Provedení vnějších omítek a nátěrů, vnitřní dlažby šestiúhelníkové.
12.11.	24.11.	Montáž repasovaných a nových truhlářských a zámečnických prvků
20.11.	06.12.	Provedení vnitřní malby, demontáž lešení, venkovní zemní práce - kladečské vrstvy, osazení obrub, stupňů, schodišť a trativodů
03.12.	08.12.	Kompletace elektroinstalace, úklid staveniště apříprava na předání provedené stavby

10.12.

Předání zhotovené stavby investorovi.

Ve Znojmě dne 19.07.2018

Jan Viklický - jednatel