

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018				
					IX	X	XI	XII	
1	Oprava železničního svršku Praha-Bubny - Praha-Veleslavín	104 dny	03.09. 18	15.12. 18					
2	zahájení stavby		03.09. 18						
3	53N výluka	53 dny	03.09. 18	25.10. 18					
4	07:00-18:00 očištění svahů a příkopů, oprava výh.č.6,7, odstranění nástupišť	vozy, loko, MHS	9 dny	03.09. 18	11.09. 18				
5	07:00-18:00 rozvoz kolejnic km 0,672-3,332	vozy, loko, MHS	2 dny	12.09. 18	13.09. 18				
6	07:00-18:00 snesení kolejového roštu km 0,672-3,332 a v žst.Praha-Dejvice kol.č.1, 2, 4	PKP, loko, vozy, MHS, autojeřáby	4 dny	14.09. 18	17.09. 18				
7	07:00-18:00 rozhrnutí štěrku, montáž nového roštu	DONELLI, MHS, grejdr, loko, vozy	6 dny	18.09. 18	23.09. 18				
8	07:00-18:00 strojní čištění km 0,672-3,332 (2660km) a km 3,910-7,600 (3690m)	SČ, loko, MHS, auta	12 dny	24.09. 18	05.10. 18				
9	07:00-18:00 doplnění štěrku, úprava GPK, svary, BK, montáž přejezdů P2, P4, P6, nástupiště	loko, vozy, ASP, SSP, MHS, auta, svářecí čela	20 dny	06.10. 18	25.10. 18				
10	dokončovací práce		11 dny	26.10. 18	05.11. 18				
11	ukončení prací				05.11. 18				
12	odevzdání DSPS				15.11. 18				
13	dokončení stavby				15.12. 18				

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **97818**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 29d1388c-ef2a-497f-8df0-e707f9cbaefb

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **20.08.2018 10:55:01**



eae7575-f314-47d0-80e9-3b3b803f78d9