

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	Oprava 2.SK v žst. Poděbrady	57 dny	19.10. 18	14.12. 18			
2	zahájení stavby		19.10. 18				
3	přípravné práce	2 dny	19.10. 18	20.10. 18			
4	10N vyluka sudé skupiny žst.Poděbrady	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
5	oprava SK2 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
6	oprava SK4 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
7	úprava GPK vjh.č.7,13,16	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
8	oprava vjh.č.12 se snesením	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
9	oprava spojky 12-13 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
10	oprava SK6 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
11	dokončovací práce	7 dny	31.10. 18	06.11. 18			
12	ukončení prací			06.11. 18			
13	odevzdání DSPS			14.11. 18			
14	dokončení stavby			14.12. 18			

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2018	XI 2018	XII 2018
1	Oprava 2.SK v žst. Poděbrady	57 dny	19.10. 18	14.12. 18			
2	zahájení stavby		19.10. 18				
3	přípravné práce	2 dny	19.10. 18	20.10. 18			
4	10N výluka sude skupiny žst.Poděbrady	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
5	08:30-17:00 oprava SK2 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
6	08:30-17:00 oprava SK4 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
7	08:30-17:00 úprava GPK výh.č.7,13,16	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
8	08:30-17:00 oprava výh.č.12 se snesením	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
9	08:30-17:00 oprava spojky 12-13 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
10	08:30-17:00 oprava SK6 - výměna pražců, kolejnic, upevnění, doplnění šterku, GPK, svary, BK	10 dny	21.10. 18	30.10. 18			
11	dokončovací práce	7 dny	31.10. 18	06.11. 18			
12	ukončení prací			06.11. 18			
13	odevzdání DSPS			14.11. 18			
14	dokončení stavby			14.12. 18			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **98906**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 42ebb1ce-1699-4668-97fb-11715020484d

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.08.2018 11:10:01**



ed708f89-7a05-4c3e-9838-0f0167eb1660