

Harmonogram stavby "Na Šibeníku"

Kód položky	Popis	MJ	Měsíc						40. T		
			Týden						3	4	5
			Den								
			Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena	Nh	Množství			
81180019	Na Šibeníku		03.10.2018	03.12.2018	44,00	1 909 079,99	2 024,693	0,000			
81180019A	Parkoviště		24.10.2018	03.12.2018	29,00	1 487 295,01	1 741,738	0,000			
HSV	Práce a dodávky HSV		24.10.2018	26.11.2018	24,00	1 434 139,46	1 740,381	0,000			
1	Zemní práce		24.10.2018	26.11.2018	24,00	461 338,43	900,136	0,000			
112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	31.10.2018	26.11.2018	19,00	4 692,00	17,040	12,000			
112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 336,00	12,120	6,000			
112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	9 912,00	30,744	12,000			
112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 740,00	27,318	6,000			
113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 442,11	19,414	248,900			
113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 500,00	4,080	15,000			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 452,00	12,084	127,200			
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 060,00	3,012	4,000			
120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	5 958,00	27,864	18,000			
122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	24 993,48	74,813	335,483			
122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 694,33	13,938	167,924			
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	9 425,00	44,075	25,000			
131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	13 237,48	51,753	33,260			
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 237,27	3,559	33,260			
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 268,65	13,398	5,775			
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	12 111,55	47,977	33,550			
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	778,36	3,355	33,550			
151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	8 388,00	21,240	90,000			
151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 512,00	6,300	90,000			
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 931,32	23,053	66,820			
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	544,42	1,206	16,300			
162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 180,12	0,750	16,300			
162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 620,00	10,596	12,000			
162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 642,00	8,376	6,000			
162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	21 960,00	33,612	12,000			

162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	24.10.2018	29.10.2018	4,00	19 200,00	29,100	6,000			
162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Doprava zeminy z deponie	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	13 912,47	6,118	98,670			
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	76 154,64	27,845	335,483			
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - nakládání ornice na depozitu	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 787,20	64,333	98,670			
167101ZTI	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ZTI	m3	24.10.2018	05.11.2018	9,00	2 608,00	10,628	16,300			
171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 103 % PS - ZTI	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 432,77	1,402	16,300			
171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	17 733,99	10,712	1 190,201			
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24.10.2018	29.10.2018	4,00	92 571,22	0,000	661,223			
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 295,85	4,874	16,300			
174101ZTI	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím - ZTI	m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 015,55	15,102	50,510			
181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	35 784,32	167,081	657,800			
181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	11 948,12	38,152	657,800			
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 278,21	13,114	728,550			
2	Zakládání		24.10.2018	29.10.2018	4,00	20 246,50	3,655	0,000			
231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m - zřízení výplně vrtu	m	24.10.2018	29.10.2018	4,00	20 246,50	3,655	8,500			
4	Vodorovné konstrukce		24.10.2018	05.11.2018	9,00	15 458,30	15,007	0,000			
451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	24.10.2018	05.11.2018	9,00	6 978,50	11,076	8,500			
452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámv u do 100 mm	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	2 403,00	0,840	3,000			
452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 076,80	3,091	2,110			
5	Komunikace pozemní		24.10.2018	05.11.2018	9,00	484 845,30	381,008	0,000			
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	115 604,55	18,929	676,050			
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	93 970,95	19,605	676,050			
596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300	m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	269 520,00	333,305	623,000			
596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	5 749,80	9,169	11,800			
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		24.10.2018	12.11.2018	14,00	4 202,00	2,020	0,000			
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	24.10.2018	05.11.2018	9,00	2 200,00	0,305	0,020			
637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	24.10.2018	12.11.2018	14,00	2 002,00	1,715	7,000			
8	Trubní vedení		24.10.2018	05.11.2018	9,00	184 154,00	30,000	0,000			
800SP1ZTI	Osazení poklopu litinového 600/600	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	41 840,00	0,000	2,000			
800SP3ZTI	Montáž sorpční vpusti DN 1000 Q 4 l/s	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	41 600,00	0,000	1,000			
382411213	Zemní nádrž objemu 3700 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	53 866,00	1,917	1,000			
800SP4ZTI	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 500,00	0,000	1,000			
871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	31.10.2018	05.11.2018	4,00	152,00	0,190	1,000			

871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	31.10.2018	05.11.2018	4,00	7 608,00	6,192	24,000			
894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	614,00	1,562	1,000			
894411ZTI	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - ZTI	kus	24.10.2018	01.11.2018	7,00	1 228,00	3,124	2,000			
89441131X	Odstranění železobetonových dílců pro šachty skruží rovných vč. likvidace	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	450,00	1,562	1,000			
894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	641,00	1,664	1,000			
89441241X	Demontáž železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	350,00	1,664	1,000			
894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné - ZTI	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	5 980,00	1,166	2,000			
894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	2 290,00	0,250	1,000			
894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 610,00	0,666	1,000			
894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 610,00	0,666	1,000			
894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 470,00	0,333	1,000			
894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 660,00	0,333	1,000			
899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	409,00	0,800	1,000			
899103ZTI	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg - ZTI	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	409,00	0,800	1,000			
899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	682,00	1,694	1,000			
899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	555,00	1,600	1,000			
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	1 630,00	3,817	1,000			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		07.11.2018	12.11.2018	4,00	80 298,07	53,912	0,000			
915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	434,81	0,194	64,800			
915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	07.11.2018	12.11.2018	4,00	49,22	0,069	0,640			
915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	07.11.2018	12.11.2018	4,00	56,51	0,076	0,640			
916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	1 462,32	1,902	6,770			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	59 810,38	42,144	157,255			
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF3	m3	07.11.2018	12.11.2018	4,00	16 344,83	8,227	5,705			
977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	2 140,00	1,300	0,500			
997	Přesun sutě		07.11.2018	12.11.2018	4,00	39 462,28	36,426	0,000			
997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	07.11.2018	12.11.2018	4,00	25 834,40	31,001	129,172			
997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	07.11.2018	12.11.2018	4,00	13 136,79	4,650	1 162,548			
997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	07.11.2018	12.11.2018	4,00	491,09	0,774	4,722			

998	Přesun hmot		24.10.2018	29.10.2018	4,00	144 134,58	318,217	0,000			
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	24.10.2018	29.10.2018	4,00	121 999,07	286,590	721,888			
998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24.10.2018	29.10.2018	4,00	22 135,51	31,628	21,370			
PSV	Práce a dodávky PSV		07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	0,000			
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	0,000			
721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	23,000			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		24.10.2018	03.12.2018	29,00	52 603,55	0,000	0,000			
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		24.10.2018	29.10.2018	4,00	12 000,00	0,000	0,000			
012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	24.10.2018	29.10.2018	4,00	8 500,00	0,000	1,000			
013244000	Dokumentace pro provádění stavby - likvidace vrtu	kpl	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 500,00	0,000	1,000			
VRN3	Zařízení staveniště		24.10.2018	03.12.2018	29,00	25 502,96	0,000	0,000			
030001000	Zařízení staveniště	%	24.10.2018	03.12.2018	29,00	12 751,48	0,000	2,500			
032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	5 100,59	0,000	1,000			
039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 650,89	0,000	1,500			
VRN7	Provozní vlivy		24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 100,59	0,000	0,000			
071103000	Provoz investora	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 100,59	0,000	1,000			
81180019B	Oplocení		03.10.2018	03.12.2018	44,00	421 784,98	282,955	0,000			
HSV	Práce a dodávky HSV		03.10.2018	08.10.2018	4,00	252 219,07	162,557	0,000			
1	Zemní práce		03.10.2018	08.10.2018	4,00	2 262,90	7,967	0,000			
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	283,00	1,160	0,500			
132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	80,50	0,327	0,500			
133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 493,93	5,611	1,787			
133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	105,49	0,424	0,894			
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	76,25	0,169	2,283			
171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	223,73	0,276	2,283			
2	Zakládání		03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 535,64	0,360	0,000			
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 535,64	0,360	0,573			
3	Svislé a kompletní konstrukce		03.10.2018	08.10.2018	4,00	248 083,53	154,014	0,000			
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	88 576,00	23,040	64,000			
348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	7 400,00	1,720	2,000			
348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	6 813,00	1,020	1,000			
348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	40 590,00	68,750	55,000			
348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	50 479,53	51,484	125,570			
348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	54 225,00	8,000	1,000			
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		03.10.2018	08.10.2018	4,00	337,00	0,216	0,000			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	337,00	0,216	1,000			

PSV	Práce a dodávky PSV		03.10.2018	26.11.2018	39,00	125 122,63	85,183	0,000			
741	Elektroinstalace - silnoproud		03.10.2018	29.10.2018	19,00	74 041,80	73,265	0,000			
741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	03.10.2018	22.10.2018	14,00	21 067,00	46,080	320,000			
741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	03.10.2018	22.10.2018	14,00	4 170,00	3,680	80,000			
741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč - REVIZE	kus	03.10.2018	22.10.2018	14,00	8 640,00	23,505	1,000			
741SP1000	Úpravy rozvaděče	kpl	03.10.2018	22.10.2018	14,00	36 639,00	0,000	1,000			
998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	03.10.2018	29.10.2018	19,00	3 525,80	0,000	705,160			
742	Elektroinstalace - slaboproud		10.10.2018	26.11.2018	34,00	50 222,55	8,980	0,000			
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	10.10.2018	29.10.2018	14,00	5 574,00	4,800	120,000			
742240008	Montáž spínávého zdroje s krytem 15V, 4 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	10.10.2018	29.10.2018	14,00	2 430,00	0,820	1,000			
742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	10.10.2018	29.10.2018	14,00	10 368,20	0,640	2,000			
742420051	Montáž rozbočovače	kus	10.10.2018	29.10.2018	14,00	27 958,80	0,220	1,000			
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	10.10.2018	29.10.2018	14,00	2 391,55	0,000	478,310			
742220511	Výchozí revize systému	kus	10.10.2018	26.11.2018	34,00	1 500,00	2,500	1,000			
767	Konstrukce zámečnické		03.10.2018	08.10.2018	4,00	858,28	2,938	0,000			
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	03.10.2018	08.10.2018	4,00	858,28	2,938	0,883			
M	Práce a dodávky M		03.10.2018	08.10.2018	4,00	22 682,40	35,215	0,000			
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		03.10.2018	08.10.2018	4,00	14 376,40	5,280	0,000			
220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	14 376,40	5,280	2,000			
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		03.10.2018	08.10.2018	4,00	8 306,00	29,935	0,000			
460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	03.10.2018	08.10.2018	4,00	392,00	1,435	0,350			
460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	3 894,00	12,360	60,000			
460560063	Zásyp rýh ručně / strojně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	4 020,00	16,140	60,000			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		03.10.2018	03.12.2018	44,00	21 760,88	0,000	0,000			
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		03.10.2018	08.10.2018	4,00	13 500,00	0,000	0,000			
012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	kpl	03.10.2018	08.10.2018	4,00	5 000,00	0,000	1,000			
012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	03.10.2018	08.10.2018	4,00	3 500,00	0,000	1,000			
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	03.10.2018	08.10.2018	4,00	5 000,00	0,000	1,000			
VRN4	Inženýrská činnost		03.10.2018	03.12.2018	44,00	8 260,88	0,000	0,000			
045303000	Koordinační činnost	%	03.10.2018	03.12.2018	44,00	8 260,88	0,000	2,000			













