

Oprava čelní fasády domu Mince

Harmonogram prací

- 1. den: montáž lešení
- 2. den: konzultační schůzka se zástupcem památkové péče
- 3. den: zakrývání oken
- 4. den: mytí fasády tlakovou vodou (80 barů)
- 5. – 35. den: štukatérské práce
- 35. – 44. den: malířské práce
- 45. den: demontáž lešení