

HMG - „Stavební úpravy pracoviště digitálního tiskového stroje ve VZ I“		
Datum	název úkolu	zodpovídá
10 -11. září	vystěhování věcí výroby (stoly, regály atd.)	výroba
10 -11. září	demontáž a vystěhování kuchyňky	IK (ÚHS)
11. září	demontáž mříží atd.	PK (ÚPM) - mechanici STC
11. září	zakrytí stroje GTO č.1 a GTO č.2	výroba/ÚPM
12. - 16. září	uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č.1) pro stavbu (kontejner na suť)	ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM
12. září	předání staveniště	STC / COMING Plus, a.s.
12. září	přistavení kontejneru na suť	COMING Plus, a.s.
12. - 16. září	demontáž pancéřových dveří včetně rámu + zednické začištění	COMING Plus, a.s.
12. - 16. září	bourání příčky + zednické začištění	COMING Plus, a.s.
17.září-18.září	vystěhování stroje GTO č. 1 do prostoru bývalé „8“	PK (ÚPM)
17.září-18.září	vystěhování stroje GTO č. 2 - na VZIII	PK (ÚPM)
17.září-18.září	přeložení rozvodů vody a odpadu	JM (ÚPM)
19. - 20. září	demontáž VZT, el. instalace + osvětlení, atd.	ex. firma / PK a VM (ÚPM)
21. - 29. září	uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č. 1) pro stavbu (kontejner)	ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM
21. září	přistavení kontejneru na suť	COMING Plus, a.s.
21. - 23. září	bourání podlahy	COMING Plus, a.s.
23.září	sanace - zpevnění podlahy penetrací	COMING Plus, a.s.
24. září	osazení nového rámu dveří + zednické začištění (realizace až po dohodě s dodavatelem stroje)	ex. firma/JN (ÚPM)
25.září-29. září	betonování podlahy (následuje technologická přestávka 4 týdny)	COMING Plus, a.s.
1.října-3.října	malování	ex. firma/IK (ÚHS)
4.října-5.října	ethernetové zásuvky	VH (ICT)
4.října-10.října	nové silové příводы pro stroj, VZT, chlazení a MaR	VM (ÚPM) - elektrikáři STC
11.října-23.října	osazení a zprovoznění VZT, chlazení a MaR	ex. firma/PK (ÚPM)
24.října-25.října	osazení nových led světel	VM (ÚPM) - elektrikáři STC
26. října	úklid	IK (ÚHS)
29.říj. - 7.listop.	uvolnění místa pod Pyramidou (rampa č. 1) pro stavbu (příprava směsi)	ÚNL/výroba/ÚB/ÚPM
29.říj. - 4.listop.	finální vrstva - podlaha	COMING Plus, a.s.
5. - 6. listopadu	tvrzení - podlaha	COMING Plus, a.s.
7. listopadu	dokončení díla - předání staveniště a podpis protokolu	COMING Plus, a.s. / STC
8. listopadu	osazení křídel dveří	ex. firma/JN (ÚPM)
8. listopadu	nastěhování kuchyňky	IK (ÚHS)
8. listopadu	finální úklid	IK (ÚHS)
9. 11. až 18.12.	dodávka nového stroje (termín bude upřesněn výrobcem stroje)	MM (výroba)/JH (ONTS)
do 4.1.2018	zprovoznění stroje	MM (výroba)/JH (ONTS)