



**IS9
001**

**ISO
14
001**

**ISO
50
001**



Název akce: Navrátilova 1375-1376 - výměna rozvodů TUV							
Zahájení práce: 10.09.2018 31.10.2018							
Ukončení práce:							
HARMONOGRAM							
Navrátilova 1375							
Září 2018	10.9. -16.9.	17.9. -23.9.		24.9. - 30.9.			
Práce	Demontážní práce	Montážní práce		Montážní práce			
Plnění	40 456,28 Kč	117 108,29 Kč		117 108,29 Kč			
Říjen 2018	1.10.-7.10.						
Práce	Izolace, zkoušky						
Plnění	23 195,03 Kč						
Navrátilova 1376							
Říjen 2018	1.10.-7.10.	8.10. - 14.10.		15.10. 21.10.		22.10. 28.10.	
Práce	Demontážní práce	Montážní práce		Montážní práce		Izolace, zkoušky	
Plnění	40 456,28 Kč	117 108,29 Kč		117 108,29 Kč		23 195,03 Kč	