

Harmonogram stavby: 2018/LU Stavební úpravy chodník ul. Luční - (lávka až studánka Sklář)

Zhotovitel :

Finační náklady 185 000

392 279

250 000

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2018				říjen 2018				listopad 2018	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2018/LU	Stavební úpravy chodník ul. Luční - (lávka až studánka Sklář)	3.9.2018	11.11.2018										
1	Vedlejší a ostatní náklady	3.9.2018	11.11.2018										
VN	Vedlejší náklady	3.9.2018	11.11.2018										
ON	Ostatní náklady	3.9.2018	11.11.2018										
SO 101	CHODNÍK	3.9.2018	11.11.2018										
11	Přípravné a přidružené práce	3.9.2018	7.9.2018										
12	Odkopávky a prokopávky	3.9.2018	7.9.2018										
13	Hloubené vykopávky	10.9.2018	14.9.2018										
15	Roubení	10.9.2018	14.9.2018										
16	Přemístění výkopku	10.9.2018	17.9.2018										
17	Konstrukce ze zemin	5.11.2018	7.11.2018										
18	Povrchové úpravy terénu	9.11.2018	7.11.2018										
27	Základy	17.9.2018	30.9.2018										
31	Zdi podpěrné a volné	1.10.2018	8.10.2018										
32	Zdi přehradní a opěrné	1.10.2018	8.10.2018										
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněny	8.10.2018	8.11.2018										
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	17.11.2018	9.11.2018										
59	Dlažby a předlažby komunikací	8.10.2018	31.10.2018										
91	Doplňující práce na komunikaci	8.10.2018	31.10.2018										
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	1.11.2018	2.11.2018										
95	Dokončovací konstrukce na pozemních s	1.11.2018	2.11.2018										
96	Bourání konstrukcí	1.11.2018	2.11.2018										
99	Staveništní přesun hmot	3.9.2018	11.11.2018										
767	Konstrukce zámečnické	5.11.2018	5.11.2018										
783	Nátěry	5.11.2018	7.11.2018										
M23	Montáže potrubí	8.10.2018	15.10.2018										
M46	Zemní práce při montážích	8.10.2018	15.10.2018										
999	Poplatky za skládky	3.9.2018	11.11.2018										
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	3.9.2018	11.11.2018										
SO 402	POSUN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	15.10.2018	5.11.2018										
M21	Elektromontáže	1.11.2018	10.11.2018										
M46	Zemní práce při montážích	15.10.2018	1.11.2018										
M99	Ostatní práce "M"	1.11.2018	8.11.2018										