

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	21. březen 13.2.	19.6.	11. prosinec 23.10.	26.2.	1. září 2.7.	5.11.
1		1 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK - CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ	424 dny	16.5.17	15.12.18						0%
2	1.1	PŘÍPRAVA REALIZACE	20 dny	16.5.17	12.6.17						0%
3	1.1.1	Podepsání SOD	0 dny	16.5.17	16.5.17						0%
4	1.1.2	Termín předání staveniště	0 dny	22.5.17	22.5.17						0%
5	1.1.3	Zařízení staveniště + přípravné práce	15 dny	23.5.17	12.6.17						0%
6	1.2	REALIZACE	405 dny	9.6.17	13.12.18						0%
7	1.2.1	SO.01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO2	116 dny	9.6.17	3.11.17						0%
34	1.2.2	SO.02 - Revitalizace stávajícího objektu s novými přístavkami	404 dny	12.8.17	13.12.18						0%
35	2.2.1	3. NP	401 dny	12.6.17	10.12.18						0%
36	2.1.1	3.NP - HSV práce související s bouracíma pr.	85 dny	12.6.17	25.9.17						0%
37	2.1.2	3. NP - vysekání kapes, podbetonování a osazení profilů	45 dny	26.6.17	18.8.17						0%
38	2.1.3	3. NP - (strop nad 2.NP) - montáž trapezového plechu	7 dny	20.8.17	27.8.17						0%
39	2.1.4	3.NP - (strop nad 2.NP) - betonáž stropu vč. uložení výztuže	5 dny	28.8.17	1.9.17						0%
40	2.1.5	3.NP - zdění stěn a příček vč. překladů	23 dny	2.10.17	1.11.17						0%
41	2.1.6	3. NP - zpětná montáž základových prken	8 dny	7.8.17	15.8.17						0%
42	2.1.7	3.NP - hrubé rozvody EI	100 dny	2.11.17	21.3.18						0%
43	2.1.8	3.NP - hrubé rozvody ZTI	100 dny	31.10.17	19.3.18						0%
44	2.1.9	3.NP - hrubé rozvody UT	100 dny	27.11.17	13.4.18						0%
45	.1.10	3.NP - hrubé rozvody VZT	150 dny	2.10.17	27.4.18						0%
46	.1.11	nové monolitické schodiště z 3. NP do 4. NP vč. mezpodest	125 dny	5.3.18	24.8.18						0%
47	.1.12	dmť stáv. oken + mtž nových	39 dny	6.11.17	28.12.17						0%
48	.1.13	omítky, betonové mazaniny	160 dny	18.12.17	27.7.18						0%
49	.1.14	výplně otvorů-vnitřní	100 dny	2.4.18	17.8.18						0%
50	.1.15	finální povrchy	131 dny	14.5.18	12.11.18						0%
51	.1.16	dokončovací práce, kompletace	61 dny	17.9.18	10.12.18						0%
52	2.2.2	2.NP	402 dny	13.6.17	12.12.18						0%
53	2.2.1	2.NP - HSV práce související s bouracíma pr.	84 dny	13.6.17	25.9.17						0%
54	2.2.2	2.NP - (strop.1.NP)	6 dny	8.9.17	15.9.17						0%
55	2.2.3	2.NP - zdění stěn a příček vč. překladů	101 dny	7.8.17	18.12.17						0%
56	2.2.4	2.NP - hrubé rozvody EI	175 dny	6.11.17	6.7.18						0%
57	2.2.5	2.NP - hrubé rozvody ZTI	141 dny	11.1.18	26.7.18						0%
58	2.2.6	2.NP - hrubé rozvody UT	140 dny	12.1.18	26.7.18						0%
59	2.2.7	2.NP - hrubé rozvody VZT	182 dny	30.10.17	10.7.18						0%
60	2.2.8	dmť stáv. oken + mtž nových	39 dny	6.11.17	28.12.17						0%
61	2.2.9	omítky, betonové mazaniny	110 dny	28.2.18	31.7.18						0%
62	2.10	výplně otvorů-vnitřní	90 dny	1.5.18	3.9.18						0%
63	2.11	finální povrchy	99 dny	17.7.18	30.11.18						0%
64	2.12	dokončovací práce, kompletace	30 dny	1.11.18	12.12.18						0%
65	2.2.3	4.NP - věž, půda	340 dny	28.8.17	12.12.18						0%
66	2.3.1	4.NP - HSV práce související s bouracíma pr.	33 dny	11.9.17	24.10.17						0%
67	2.3.2	4.NP - (strop. 3. NP)	45 dny	28.8.17	25.10.17						0%
68	2.3.3	ocelová kce pod novou strojvnu VZT - vč. položení trapezového plechu	38 dny	11.9.17	31.10.17						0%
69	2.3.4	betonáž kce pod novou strojvnu VZT	2 dny	1.11.17	2.11.17						0%
70	2.3.5	4.NP - hrubé rozvody EI	100 dny	8.3.18	25.7.18						0%
71	2.3.6	4.NP - hrubé rozvody ZTI	100 dny	8.3.18	25.7.18						0%
72	2.3.7	4.NP - hrubé rozvody UT	100 dny	8.3.18	25.7.18						0%
73	2.3.8	4.NP - hrubé rozvody VZT	100 dny	8.3.18	25.7.18						0%
74	2.3.9	dmť stáv. oken + mtž nových	39 dny	6.11.17	28.12.17						0%
75	3.10	omítky, betonové mazaniny	160 dny	9.1.18	20.8.18						0%
76	3.11	výplně otvorů-vnitřní	89 dny	29.6.18	31.10.18						0%
77	3.12	finální povrchy	101 dny	13.7.18	30.11.18						0%
78	3.13	dokončovací práce, kompletace	30 dny	1.11.18	12.12.18						0%
79	2.2.4	5.NP - věž	240 dny	8.1.18	7.12.18						0%
80	2.4.1	5.NP - (strop. 4. NP)	22 dny	8.1.18	6.2.18						0%
81	2.4.2	5.NP - hrubé rozvody EI	15 dny	3.7.18	23.7.18						0%

PŘÍLOHA Č.3

Kritický		Milník podle směrného plánu		SOD		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Kritické rozdělení		Milník		OBJ ZAH		Ruční souhrn
Kritický průběh		Průběh souhrnného úkolu		OBJ DOK		Pouze zahájení
Úkol		Souhrnný		Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní milník		Konečný termín
Průběh úkolu		Vnější úkoly		Neaktivní souhrn		
Směrný plán		Vnější milník		Ruční úkol		
Rozdělení podle směrného plánu		PD		Pouze s dobou trvání		

ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání - aktuální plán	Zahájení - aktuální plán	Dokončení - aktuální plán	21. březen 13.2.	19.6.	11. prosinec 23.10.	26.2.	1. září 2.7.	5.11.
82	2.4.3	5.NP - hrubé rozvody ZTI - kanalizace	16 dny	3.7.18	24.7.18						
83	2.4.4	5.NP - hrubé rozvody UT	17 dny	2.7.18	24.7.18						
84	2.4.5	dmťž stáv. oken + mtž nových	40 dny	23.5.18	17.7.18						
85	2.4.6	omítky, štuky, stropy, podlahy,	100 dny	16.7.18	30.11.18						
86	2.4.7	dokončovací práce, kompletace	26 dny	2.11.18	7.12.18						
87	2.2.5	1.NP	387 dny	3.7.17	12.12.18						
88	2.5.1	1.NP - HSV práce související s bouracíma pr.	70 dny	3.7.17	26.9.17						
89	2.5.2	1.NP - zdění stěn a příček vč. překladů	52 dny	2.10.17	12.12.17						
90	2.5.3	1.NP - hrubé rozvody EI	118 dny	2.2.18	17.7.18						
91	2.5.4	1.NP - hrubé rozvody ZTI, UT	100 dny	27.2.18	16.7.18						
92	2.5.5	1.NP - hrubé rozvody UT	50 dny	23.5.18	31.7.18						
93	2.5.6	1.NP - hrubé rozvody VZT	99 dny	12.3.18	26.7.18						
94	2.5.7	dmťž stáv. oken + mtž nových	39 dny	7.3.18	30.4.18						
95	2.5.8	omítky, betonové mazaniny	98 dny	2.5.18	14.9.18						
96	2.5.9	výplně otvorů-vnitřní	89 dny	13.6.18	15.10.18						
97	5.10	finální povrchy	100 dny	17.7.18	3.12.18						
98	5.11	dokončovací práce, kompletace	14 dny	23.11.18	12.12.18						
99	2.2.6	Venkovní práce	278 dny	2.10.17	24.10.18						
100	2.2.7	Nový sklad knih a technologické zázemí	224 dny	5.2.18	13.12.18						
101	2.7.1	základy, deska, svíslé a vodorovné kce	180 dny	5.2.18	12.10.18						
102	2.7.2	výplně otvorů-vnitřní	33 dny	20.8.18	3.10.18						
103	2.7.3	fasády	54 dny	17.9.18	29.11.18						
104	2.7.4	povrchy, malby	61 dny	17.9.18	10.12.18						
105	2.7.5	dokončovací práce, kompletace	14 dny	26.11.18	13.12.18						
106	2.2.8	Opěrná stěna za átriem	83 dny	9.4.18	1.8.18						
107	2.2.9	Požární schodiště a prosklená komunikační přístavba	175 dny	26.3.18	23.11.18						
108	2.10	Kavárna	275 dny	23.10.17	9.11.18						
109	1.2.3	SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp 74 a čp 78	141 dny	2.4.18	15.10.18						
110	2.3.1	Dvorní fas. Obj. čp.74 (Jitex)	141 dny	2.4.18	15.10.18						
111	3.1.1	provedení fasád vč. výměny oken a ostatních prací	141 dny	2.4.18	15.10.18						
112	2.3.2	Dvorní fas. Obj. čp.78	141 dny	2.4.18	15.10.18						
113	3.2.1	provedení fasád vč. výměny oken a ostatních prací	141 dny	2.4.18	15.10.18						
114	1.2.4	SO. 04 - Venkovní úpravy dvora	261 dny	6.11.17	3.12.18						
115	1.2.5	SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická	80 dny	20.8.18	7.12.18						
116	1.2.6	SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč. zavlažovací techniky	50 dny	17.9.18	23.11.18						
117	1.2.7	SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky	120 dny	19.3.18	31.8.18						
118	2.7.1	zemní práce pro tepl. Přípojku	96 dny	19.3.18	30.7.18						
119	2.7.2	demontáž rušeného potrubí - 46mb	8 dny	31.7.18	9.8.18						
120	2.7.3	montáž nového předizolovaného potrubí vč. přepojení a provedení zkoušek - 46mb	14 dny	10.8.18	29.8.18						
121	2.7.4	zpětný zásyp tepl. Přípojky	2 dny	30.8.18	31.8.18						
122	1.2.8	SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky	11 dny	11.9.17	25.9.17						
123	2.8.1	rozebrání dlažeb chodníku z Alšova náměstí vč. odstranění podkladních vrstev	5 dny	11.9.17	15.9.17						
124	2.8.2	demontáž a zaslepení plynovodní přípojky	3 dny	18.9.17	20.9.17						
125	2.8.3	zpětný zásyp	3 dny	21.9.17	25.9.17						
126	1.2.9	SO. 09 - Bibliobox	24 dny	12.11.18	13.12.18						
127	2.9.1	dodávka a osazení biblioboxu	24 dny	12.11.18	13.12.18						
128	2.10	TECHNOLOGIE - Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04	137 dny	31.5.18	7.12.18						
129	10.1	výtah V1 - vč. konstrukce a prosklení schodiště	78 dny	31.7.18	15.11.18						
130	10.2	výtah V2	45 dny	20.8.18	19.10.18						
131	10.3	výtah V3 - prosklený pož. Sklem vč. prosklené výtah. Šachty	109 dny	31.5.18	30.10.18						
132	10.4	pojizdné skladovací regáty pro sklady knih	14 dny	20.11.18	7.12.18						
133	10.5	zvedací plošina podla v hlavním dvoře - zvedací stůl s hydraulickým pohonem	50 dny	23.7.18	28.9.18						
134	1.3	Závěr realizace	60 dny	24.9.18	15.12.18						
135	1.3.1	zahájení přejímky	60 dny	24.9.18	14.12.18						
136	1.3.2	Termín dokončení a předání díla dle SOD a dodatků	0 dny	15.12.18	15.12.18						

PŘÍLOHA Č.3

Kritický		Míník podle směrného plánu		SoD		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu	
Kritické rozdělení		Míník		OBJ ZAH		Ruční souhrn	
Kritický průběh		Průběh souhrnného úkolu		OBJ DOK		Pouze zahájení	
Úkol		Souhrnný		Neaktivní úkol		Pouze s datem dokončení	
Rozdělení		Souhrn projektu		Neaktivní míník		Konečný termín	
Průběh úkolu		Vnější úkoly		Neaktivní souhrn			
Směrný plán		Vnější míník		Ruční úkol			
Rozdělení podle směrného plánu		PD		Pouze s dobou trvání			