

HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018
1	Oprava kolejí a výhybek na trati Zadní Třebáň - Lochovice	82 dny	10.09. 18	30.11. 18			
2	zahájení stavby		10.09. 18				
3	30N výluka	30 dny	10.09. 18	09.10. 18			
4	čištění přtkopů	10 dny	10.09. 18	19.09. 18			
5	snesení kolejového roštu	3 dny	20.09. 18	22.09. 18			
6	rozebrání kolejových polí, regenerace kolejnic, montáž polí, rozhrnutí stěrku	7 dny	23.09. 18	29.09. 18			
7	položení kolejového roštu	3 dny	30.09. 18	02.10. 18			
8	došterkování, úprava GPK, svař, BK, montáž kotvě	7 dny	03.10. 18	09.10. 18			
9	dokončovací práce	6 dny	10.10. 18	15.10. 18			
10	ukončení prací			15.10. 18			
11	odevzdání DSPS			30.10. 18			
12	dokončení stavby			30.11. 18			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **106977**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: aa53be7e-a6de-4c83-b5a2-4da86d7919d3

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.09.2018 09:49:57**



9f6bbbed-3982-4d53-9ca6-ed29ef760711