

TPVP

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018
1	Oprava kolejí a výhybek na trati Zadní Třebáň - Lochovice	82 dny	10.09. 18	30.11. 18			
2	zahájení stavby		10.09. 18				
3	30N vyluka	30 dny	10.09. 18	09.10. 18			
4	06:00-19:00 čištění přikopů	MHS, loko, vozy, auta	10 dny	10.09. 18	19.09. 18		
5	07:00-19:00 snesení kolejového roštu	PKP, loko, MHS	3 dny	20.09. 18	22.09. 18		
6	07:00-19:00 rozebrání kolejových polí, regenerace kolejnic, montáž polí, rozhrnutí stěrku	MHS, jeřáby, auta, grejdr, válec	7 dny	23.09. 18	29.09. 18		
7	07:00-19:00 položení kolejového roštu	PKP, loko, MHS	3 dny	30.09. 18	02.10. 18		
8	07:00-16:00 dotěrkování, úprava GPK, svař, BK, montáž kotev	loko, vozy, ASP, SSP, MHS, auta, svařecí čela	7 dny	03.10. 18	09.10. 18		
9	dokončovací práce		6 dny	10.10. 18	15.10. 18		
10	ukončení prací			15.10. 18			
11	odevzdání DSPS			30.10. 18			
12	dokončení stavby			30.11. 18			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **106975**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: d558629f-dd1b-4e6b-92a1-8e2b08f990fa

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **10.09.2018 09:50:01**



fb1c377b-c333-45bb-9eb7-1bf0dd813fa6